

การบริหารงบประมาณปี 2566 ที่กันเงินเหลือมิใช่จ่ายในปี 2567

ข้อมูล GFMS ณ 1 เมษายน 2567

หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายการปีเดียว

เสียต่ำ = รายการที่เบิกจ่ายได้ ภายใน มี.ค. 67

เสียปานกลาง = รายการที่เบิกจ่ายได้ ภายใน มิ.ย. 67

เสียสูง = รายการที่เบิกจ่าย ตั้งแต่ ก.ค. 67 เป็นต้นไป

รายการผูกพัน

เสียต่ำ = รายการที่มีวงเงินคงเหลือ 1-2 รวด

เสียปานกลาง = รายการที่มีวงเงินคงเหลือ 3-4 รวด

เสียสูง = รายการที่มีวงเงินคงเหลือตั้งแต่ 5 รวดขึ้นไป/ผู้รับจ้างทำงาน/ยังไม่โอนมาสัญญา/ไม่ใช่สัญญา

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทพบ	165 รายการ															
				เงินกันเหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกันเหลือปีคงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง							
				4,342,622,127.72	2,542,167,373.05	1,325,507,025.63	474,947,729.04	3,017,115,102.09											
1	อาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คลส.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคอดยหล่อ ตำบลคอดยหล่อ อำเภอคอดยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	โรงพยาบาลคอดยหล่อ	ก่อสร้างปีเดียว	8,685,996.02	2,807,200.00	5,878,796.02	0	2,807,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5 จาก 6 รวดงาน 2. ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างทำงาน ปัจจุบันไม่ได้ผู้รับจ้างรายที่ 2 แล้ว 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แนงส่งมอบ แผน manday และจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน 4. คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย. 67 (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 เม.ย. 67)	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง							
1	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,600 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลอด ตำบลทางต อ่าเภอดอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	โรงพยาบาลอด	ก่อสร้างผูกพัน	35,513,431.42	35,513,431.42	0	0	35,513,431.42	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 12 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 10 จาก 12 อยู่ระหว่าง สบ.เขต 1 ประเมินราคา ค่างานส่วนที่เหลือ (คาดว่า จะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ วันที่ 30 ก.ย. 67) 2. ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างทำงาน อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. อนุมัติยกเลิกสัญญา และให้ผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งงวดที่ 10-12 เป็นงานระบบทั้งหมด 3. แผนการเร่งรัด เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรล. : ติดตามทุกสัปดาห์	บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างจัดจ้างใหม่	เสี่ยงสูง							
1	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คลส.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน 1 หลัง	โรงพยาบาลบ้านโฮ้ง	ก่อสร้างปีเดียว	8,630,000.00	4,867,320.00	3,762,680.00	0	4,867,320.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 8 รวดงาน (หน้างานดำเนินการงวดที่ 4) 2. ประเด็นปัญหา ตามแบบแปลนอาคารต้องงหลังคารอบตึก ทำให้การดำเนินการในงวดที่ 3 ล่าช้า 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แนงส่งมอบ แผน manday และจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน 4. คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ย. 67 (สัญญาสิ้นสุดวันที่ 26 มิ.ย. 67)	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง							
1	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คลส.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเกาะคา ตำบลศาลา อำเภอกาเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 หลัง	โรงพยาบาลเกาะคา	ก่อสร้างผูกพัน	30,385,700.00	20,063,370.62	10,322,329.38	0	20,063,370.62	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 20 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 10 จาก 20 (คาดว่าวันที่ 31 พ.ค. 67 จะเบิกจ่าย งบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ ซึ่งรายการนี้ดำเนินการเร็วกว่างวด คาดว่าจะขอโอนเปลี่ยนแปลงงานเข้า-งานเร็ว เพื่อจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อไป) 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างแก้ไขแบบแปลน หน้างานปัจจุบันดำเนินการไปถึงงวดที่ 10 3. แผนการเร่งรัด เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรล. : ติดตามทุกสัปดาห์	พ.ค. 67	เสี่ยงสูง							
1	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คลส.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 หลัง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว	ก่อสร้างผูกพัน	21,213,800.00	18,543,600.00	2,670,200.00	0	18,543,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 14 (นัดตรวจจ้างงาน วันที่ 21 พ.ย. 67) คาดว่าวันที่ 9 ก.ย. 67 จะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ การก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง							

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกู้เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกู้เหลือปี คงเหลือ (ใส่จุด) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงระบบท่อมรน้ำเสีย โรงพยาบาลเชียง ม่วน ตำบลบ้านฆาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 1 ระบบ	โรงพยาบาลเชียงม่วน	ก่อสร้างเป็นเดียว	6,057,793.59	3,575,000.00	2,482,793.59	0	3,575,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) 2. ประเด็นปัญหา ค่าจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างคนเข้าทำงานน้อย 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน mandy และจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน 4. คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย. 67 (สัญญาครบวันที่ 7 ธ.ค. 66)	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
1	อาคารผู้โดยสารนอก(โรงพยาบาลชุมชน/หรืออาคารห้องเครื่องระบบ ไปป์ไลน์(ขนาดเล็ก) เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,696 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่ ลาว ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	โรงพยาบาลแม่ลาว	ก่อสร้างผูกพัน	38,567,200.00	34,221,600.00	4,345,600.00	0	34,221,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 8 ปีปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 5 จาก 8 2. ประเด็นปัญหา งบประมาณข้างเนื่องจากผู้ว่าให้เปลี่ยนวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบาย SME แล้วกลับมาใช้ วิธีเดิม ทำให้การดำเนินการล่าช้า 3. แผนการเร่งรัด เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรล. : ติดตามทุกสัปดาห์	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
1	เครื่องฉายรังสีเรอูนภาคพลังงานสูง 3 มิติ โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์	ครุภัณฑ์	119,800,000.00	119,800,000.00	0	0	119,800,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	สัญญาเลขที่ 175/2566 ลว. 3ส.ค. 66 ครบกำหนดส่งมอบ 30 มี.ค. 67 (240 วัน) - ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบเครื่อง และให้กรมวิทยาศาสตร์ตรวจสอบ คาดว่าจะเบิกจ่าย 30 มีนาคม 2567 แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน mandy และจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	มี.ค. 67	เสี่ยงสูง
1	เครื่องจ่ายออกและวางแผ่นด้านรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง	โรงพยาบาลเชียงรายประชานุ เคราะห์	ครุภัณฑ์	31,000,000.00	31,000,000.00	0	0	31,000,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	สัญญาเลขที่ 119/2566 ลว. 10 เม.ย. 66 ครบกำหนดส่งมอบ 6 พ.ย. 66 ครั้งที่ 1 ขยายเวลาส่งมอบ 176 วัน ครบกำหนดส่งมอบครั้งที่ 2 วันที่ 30 เม.ย. 67 - รอบริษัทส่งของ คาดว่าจะเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2567 แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน mandy และจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงสูง
1	อาคารผู้ป่วยใน 5 ชั้น เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	โรงพยาบาลแม่สะเรียง	ก่อสร้างผูกพัน	5,655,150.00	5,655,150.00	0	0	5,655,150.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 14 ปีปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 14 จาก 14 นัดตรวจรับงานงวดสุดท้าย วันที่ 20 ก.พ. 67	มี.ค. 67	เสี่ยงต่ำ
1	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ และบำบัดรักษา 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 13,424 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสังวาลย์	ก่อสร้างผูกพัน	72,819,600.00	0	0	72,819,600.00	72,819,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2 ใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา คาดว่าจะเปิดซอง วันที่ 2 มี.ค. 67 2. แผนการเร่งรัด เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรล. : ติดตามทุกสัปดาห์	ยังไม่ลงนามสัญญา	เสี่ยงสูง
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง เป็นอาคาร คลส.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ 1 หลัง	โรงพยาบาลจอมทอง	ก่อสร้างผูกพัน	22,013,400.00	60,600.00	21,845,987.93	106,812.07	167,412.07	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 15 ปีปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 14 จาก 15 ตรวจรับงานงวดที่ 12-13 แล้ว อยู่ ระหว่างส่งเบิก คาดว่าจะส่งงานงวด 14-15 (งวดสุดท้าย) วันที่ 27 ก.พ. 67 รอจัดสรรงบประมาณ 67 เพื่อเบิกจ่าย 2 งวดสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง 2. แผนการเร่งรัด เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรล. : ติดตามทุกสัปดาห์	ก.พ. 67	เสี่ยงต่ำ

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกัณฑ์เมื่อปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เมื่อปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเมื่อปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
2	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลลับแล ตำบลชัยชุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลลับแล	ก่อสร้างผูกพัน	13,724,600.00	4,888,100.00	8,836,500.00	0	4,888,100.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วจนงานทั้งหมด 10 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 1 คาดว่าจะส่งมอบงวด 2 ภายในสิ้นเดือน ก.พ. 67 2. ประเด็นปัญหา 2.1 พื้นที่ก่อสร้างกับแคบ ในขั้นตอนของการก่อสร้างฐานรากอาคาร ไม่สามารถขุดเปิดชั้นดิน เพื่อ ทำการก่อสร้างฐานรากอาคารทั้งหมดในคราวเดียวได้ เนื่องจากดินที่ขุดขึ้นมาปริมาณมากและไม่ สามารถขนย้ายดินไปเก็บบริเวณที่อื่นได้ จึงต้องทำการขุดดินและก่อสร้างฐานรากอาคารทีละส่วน และย้ายดินไปนากายในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นผลทำให้การก่อสร้างมีความล่าช้า 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : จังหวัดได้ประชุมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเพื่อเร่งรัดการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ โดยมีผู้รับจ้างร่วมลงพื้นที่ก่อสร้าง เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 67 และได้มีการ ประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างกับทาง ผู้รับจ้าง ในวันที่ 25 ม.ค. 67 เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
2	อาคารผู้ป่วยพิเศษ 12 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 648 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลพิชัย	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	8,771,694.80	4,344,067.60	4,427,627.20	0	4,344,067.60	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 6 จาก 8 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 3. แผนการเร่งรัด 3.1 ผวจ.จัดทำแผน manday 3.2 จังหวัดได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างกับทาง ผู้รับจ้าง เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว อยู่ ในช่วงคิดค่าปรับ ในวันที่ 12 ม.ค. 67 3.3 กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับ ติดตาม	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
2	อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	ก่อสร้างผูกพัน	299,564,904.00	238,120,368.00	61,444,536.00	0	238,120,368.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วจนงานทั้งหมด 32 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 23 จาก 32 ผู้รับจ้างส่งมอบงานวันที่ 22 ก.พ. 67 และตรวจรับงานในวันที่ 27 ก.พ. 67 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ในช่วงการเจาะเสาเข็มเจาะเสร็จขั้นที่หนึ่งและใช้เวลากการทำงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้องใช้หัว เข็มเพชรเจาะ 2.2 ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาด แคลนแรงงาน จึงทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง 2.3 การแก้ไขสัญญาปรับแบบปรายการ แก้ไขสัญญา 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เปลี่ยนแปลรายละเอียดพื้นที่ใช้สอยหรืออาคารตามผังบริเวณการก่อสร้าง (รื้อถอน อาคารบางส่วน) ลงนามแก้ไขสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 11 ส.ค.64 ครั้งที่ 2 เปลี่ยนแปลงแบบปรายการก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการก่อสร้าง (ชั้น 1-8, ชั้นคาน้ำ และเพิ่มชั้น B) แก้ไขสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 24 พ.ค.65 ครั้งที่ 3 แก้ไขสัญญาค่าปรับเป็น 0 สิ้นสุดสัญญา 7 พฤศจิกายน 2567 แก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันดำเนินการลงนามแก้ไขสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 27 ก.ค.66 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้าง ประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับผวจ. 20 ก.พ. 67 เขต : ผู้บริหารระดับเขตลงพื้นที่กำกับติดตาม กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตามอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 23	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
2	ระบบบำบัดน้ำเสียแอสแบบผสมสมบูรณ์ (Activated Sludge : AS) ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลแม่ระมาด ตำบล แม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 1 ระบบ	โรงพยาบาลแม่ระมาด	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	5,727,000.00	4,753,410.00	973,590.00	0	4,753,410.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 จาก 4 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว ตรวจรับเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 67 อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 3. แผนการเร่งรัด 3.1 ผวจ.จัดทำแผน manday 3.2 จังหวัดได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างกับทาง ผู้รับจ้าง ในวันที่ 15 ม.ค. 67 3.3 กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับ ติดตาม	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกันเหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกันเหลือปี คงเหลือ (ใส่จุด) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
2	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์ ตำบลวังพิณพาทย์ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิณพาทย์	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	1,138,200.00	1,138,200.00	0	0	1,138,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 5 งวดงาน เป็นไปตามสัญญาจ้าง 2. ประเด็นปัญหา ประการคราค้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน 1,237,000 บาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณที่ได้จัดสรร (1,138,200 บาท) เป็นเงิน 98,800 บาท จึงขออนุมัติใช้เงินบำรุงสมบัติโดยขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง จึงลงนามล่าช้า 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและแจ้งการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กรมส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง
2	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีมัท ตำบลโดนต อำเภอสี่มาค จังหวัดสุโขทัย 2 หลัง	โรงพยาบาลศรีมัท	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	2,260,000.00	1,943,600.00	316,400.00	0	1,943,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 จาก 4 งวดงาน ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 แล้ว นัดตรวจรับวันที่ 22 ก.พ. 67 2. ประเด็นปัญหา ช่วงจะเสาชิม ผ่นคกหนัก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางไว้ จึงทำให้งานล่าช้า 3. แผนการเร่งรัด 3.1 ผวจ.จัดทำแผน manday 3.2 จังหวัดได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างกับทาง ผู้รับจ้าง ในวันที่ 29 ม.ค. 67 3.3 กรมส.ติดตามเร่งรัดการทำงานขอจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
2	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลศรีสังขาลัย ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอสี่มาค จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	โรงพยาบาลศรีสังขาลัย	ก่อสร้างผูกพัน	14,098,958.00	3,321,958.00	10,777,000.00	0	3,321,958.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 8 จาก 15 ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 6-7 แล้ว ตรวจรับเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 67 อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย ตามแผนคาดการณ์ว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 8,9 ภายในสิ้นเดือน มี.ค. 67 และกำหนดส่งมอบงานส่วนที่เหลือประมาณเดือนละ 2 งวด เพื่อให้ทันกำหนดของสัญญาจ้าง 2. ประเด็นปัญหา 2.1 มีการแก้ไขสัญญาคืนค่าเสาชิมในงวดที่ 1 ลงนามแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 6 ก.พ. 66 2.2 มีการแก้ไขสัญญาปรับแบบบูรณาการ ลงนามแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 30 พ.ค.66 2.3 ช่วงแรกผู้รับจ้างดำเนินงานจะเสาชิมล่าช้าประมาณ 6 เดือน และขาดแคลนเรือของวัสดุ เช่น ไม้แบบ และแรงงานก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ปัจจุบันให้ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงาน และนำเข้าวัสดุเพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการทราบทุก 15 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุติดตามกำกับ อย่างใกล้ชิดต่อไป เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กรมส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตามอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8	มี.ย. 67	เสี่ยงกลาง
2	อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,085 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสวรรคโลก ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	โรงพยาบาลสวรรคโลก	ก่อสร้างผูกพัน	17,276,300.00	15,672,949.50	1,603,350.50	0	15,672,949.50	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 16 คาดว่าจะส่งมอบภายในเดือน ก.พ. 67 - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ในวันที่ 29 ก.พ. 67 - งานงวดที่สองดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 80% คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน วันที่ 20 มี.ค. 2567 - งานงวดที่ 3-7 ตามแผนคาดการณ์ว่าจะส่งมอบงานแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 67 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ช่วงแรก ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการล่าช้า และขาดแคลนแรงงาน/วัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง 2.2 มีการแก้ไขสัญญาคืนค่าเสาชิมของงานในงวดที่ 1 อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ.ลงนามแก้ไขสัญญา 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผวจ.จัดทำแผน mandayประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับผวจ. 15 ก.พ. 67 เขต : ผู้บริหารระดับเขตลงพื้นที่กำกับติดตาม กรมส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตามอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 1	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
2	ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบคลองรวมเวียน ขนาดรองรับ 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลศรีสังขาลย์ ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสังขาลย์ จังหวัดสุโขทัย 1 ระบบ	โรงพยาบาลศรีสังขาลย์	ก่อสร้างผูกพัน	2,977,000.00	1,135,000.00	1,842,000.00	0	1,135,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วจดงานทั้งหมด 6 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 6 คาดว่าจะส่งมอบภายใน วันที่ 10 มี.ค. 67 ส่วนงานงวดที่ 3-6 จะเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ สามารถเร่งดำเนินการเพื่อให้ทันกำหนดของสัญญาได้ (งานโครงสร้างหลักดำเนินการแล้วเสร็จจนครบเรียบร้อย แล้ว) 2. ประเด็นปัญหา 2.1 มีการแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงวัสดุท่อส่งน้ำเสีย ปัจจุบันดำเนินการลงนามแก้ไขสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงนามวันที่ 27 ธ.ค. 66 2.2 ช่างแรกผู้รับจ้างคาดคะเนภาพคล่อง และคาดเคลื่อนวัสดุที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุ และแรงงานเข้ามาเพื่อเร่งดำเนินการส่วนงานที่เหลือเรียบร้อยแล้ว แล้วตามแผนคาดการณ์ว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดของสัญญาจ้างต่อไป เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตามอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8	ก.ค. 67	เสี่ยงต่ำ
2	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิค เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	โรงพยาบาลสุโขทัย	ก่อสร้างผูกพัน	19,547,300.00	11,217,300.00	8,330,000.00	0	11,217,300.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วจดงานทั้งหมด 18 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 18 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ทำหนังสือติดตามผู้รับจ้าง จำนวน 2 ฉบับ เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ค. 67	เสี่ยงกลาง
2	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชาติตระการ ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	โรงพยาบาลชาติตระการ	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	5,968,785.00	3,956,835.00	2,011,950.00	0	3,956,835.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 6 วจดงาน คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานประมาณเดือน มี.ค. 67 2. ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ทำให้ขาดแคลนแรงงาน 3. แผนการเร่งรัด 3.1 ครง.จัดทำแผน manday 3.2 จังหวัดได้มีการประชุมติดตามเร่งรัดงานก่อสร้างกับทาง ผู้รับจ้าง ในวันที่ 10 ม.ค. 67 3.3 กบรส.ติดตามและเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
2	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,721 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลศรีวังทอง ตำบลศรีทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	โรงพยาบาลวังทอง	ก่อสร้างผูกพัน	14,959,900.00	496,738.23	14,463,161.77	0	496,738.23	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วจดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 4 จาก 15 คาดว่าจะส่งงานสิ้นเดือนมีนาคม 67 (ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 แล้ว ครงจรับเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 ส่งเบิกเมื่อวันที่ 19 ก.พ 67 อยู่ระหว่างส่งเบิกจ่าย) 2. ประเด็นปัญหา 2.1 แก้ไขสัญญาเพิ่มความยาวเสาเข็มก่อสร้างในงวดงานที่ 1 ทำให้ผู้รับจ้างติดขัดเรื่องการเงินที่ได้ลงทุนทำการก่อสร้างไปแล้ว ส่งผลให้งานงวดต่อไปล่าช้าไปด้วย ปัจจุบันดำเนินการลงนามแก้ไขสัญญา ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 2.2 เนื่องจากเนื้อที่ของพื้นที่อาคารชั้นที่ 1 และ 2 มีความกว้าง เป็นพื้นที่ คสลระบบถนน การประกอบแบบผูกเหล็กคั่นข้างล่าง และเป็นช่วงงานโครงสร้างหลักของอาคารผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งระยะเวลาได้ เพราะบางส่วนต้องรอระยะเวลาของคอนกรีต งานพื้น งานหล่อเสา งานหล่อคานรับชั้นบน 2.3 ผู้รับจ้างยืนยันว่าหากดำเนินการขั้นที่ 2 เรียบร้อย จะทำการก่อสร้างได้เร็วขึ้นและสามารถเร่งรัดระยะเวลาได้ เพราะพื้นที่ของขั้นที่ 3 และ 4 มีขนาดเนื้อที่น้อยกว่าขั้น 1 และ 2 รวมทั้งสามารถทำงานระบบอื่นๆ พร้อมกันได้ 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : จังหวัดได้ทำหนังสือติดตามผู้รับจ้าง จำนวน 2 ฉบับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้มีประชุมติดตามและเร่งรัดให้ส่งมอบงานงวดที่ 4-5 เมื่อวันที่ 9 ก.พ 67 เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตามอยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 4	เม.ย. 67	เสี่ยงต่ำ

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
2	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่ ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 ระบบ	โรงพยาบาลพุทธชินราช สาขาบึงแก่งใหญ่	ก่อสร้างผูกพัน	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	5,000,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศ เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลประโยชน์จึงต้องรอผลอุทธรณ์จาก คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ส่งเรื่องไป กวจ. เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 66 กวจ. รับเรื่องเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 66) เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ***ยังไม่ได้ลงนามสัญญา	ยังไม่ลงนามสัญญา	เสี่ยงสูง
2	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองไผ่	ก่อสร้างผูกพัน	17,400,100.00	824,100.00	16,576,000.00	0	824,100.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 4 จาก 15 2. ประเด็นปัญหา 2.1 เรื่องพื้นที่ก่อสร้างเป็นหิน ทำให้การเจาะเสาเข็มล่าช้าตั้งแต่งวดที่ 1 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผู้รับจ้างจัดทำแผน manday เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ย. 67	เสี่ยงต่ำ
3	อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพิเศษและส่งเสริมสุขภาพ เป็น อาคาร คสล.5 ชั้น (รวมชั้น G) พื้นทั้งหมด 7,800 ตารางเมตร (เสาเข็มเจาะชนิดเปียก) (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลชยันตนาธรรม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	โรงพยาบาลชยันตนาธรรม	ก่อสร้างผูกพัน	34,100,000.00	26,284,447.64	7,815,552.36	0	26,284,447.64	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 16 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ ส.ค. 66 2. ประเด็นปัญหา มีการแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากเปลี่ยนแปลงความยาวเสาเข็มและรายละเอียด ปัจจุบันแก้ไขสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ลงนามเมื่อวันที่ 30 ม.8. 66 3. แผนการเร่งรัด กบรส. เร่งรัดติดตามการก่อสร้างให้ใกล้ชิดขึ้น เพื่อเร่งการก่อสร้าง	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
3	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,020 ตารางเมตร (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลโรจน ตำบลโรจน อำเภอโรจน จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	โรงพยาบาลโรจน	ก่อสร้างผูกพัน	6,563,700.00	0	5,918,591.77	645,108.23	645,108.23	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 9 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 6 จาก 9 2. การดำเนินงานเร่งรัดว่าคงงาน 2 งวด	ธ.ค. 66	เสี่ยงกลาง
3	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลคลองขลุง ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	โรงพยาบาลคลองขลุง	ก่อสร้างผูกพัน	37,310,500.00	26,054,500.00	11,256,000.00	0	26,054,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างก่อสร้าง ขาดแคลนแรงงาน มีการขยายระยะเวลาค่าปรับเป็น 0 ทำให้การก่อสร้างล่าช้า	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง
3	อาคารบริการและจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 18,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	โรงพยาบาลกำแพงเพชร	ก่อสร้างผูกพัน	70,942,650.00	54,412,800.00	16,529,850.00	0	54,412,800.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 22 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 20 จาก 22 2. ประเด็นปัญหา 2.1 เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ขาดแคลนแรงงานและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากการแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อทำให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง และมีการแก้ไขสัญญาจ้างเรื่องการลดค่าปรับเป็น 0 จำนวน 335 วัน (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567) 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : จังหวัดมีการเร่งรัดติดตามให้การก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน เร่งรัดอย่างไร มีการปรับแผนการก่อสร้าง กบรส. : ติดตามทุกสัปดาห์ 4. คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ ส.ค. 66	ส.ค. 67	เสี่ยงกลาง
3	อาคารผู้ป่วยนอก ทันตกรรม และพยาธิวิทยาคลินิก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,530 ตารางเมตร โรงพยาบาลพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	โรงพยาบาลพิจิตร	ก่อสร้างผูกพัน	37,725,000.00	37,725,000.00	0	0	37,725,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 18 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 18 การก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ และส่งมอบงานงวดที่ 1 เดือน มี.ค. 66 2. ประเด็นปัญหา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเข็ม	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
4	ปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดมาตรฐานและระบบหมุนเวียนอากาศแบบลามินาร์ : Clean room with Laminar Flow โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	โรงพยาบาลบางใหญ่	ก่อสร้างปีเดียว	6,045,000.00	5,440,500.00	604,500.00	0	5,440,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 ขณะนี้อยู่งวด 1/4 เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 66 ถึง 9 ก.ค. 67 (ก่อสร้างตามแผนสัญญา) คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 31 ส.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา 2.1 การเปลี่ยนแปลงห้องในการปรับปรุง จึงต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องไปใหม่ 2.2 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม จึงทำให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง 3 แผนการเร่งรัด 3.1 คกก.ผู้รับจ้าง และผู้แทนกองแบบ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินการ และ คกก.เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างการดำเนินการก่อสร้าง ส่งส่งแผนงานก่อสร้างเสนอ คกก.	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
4	ปรับปรุงระบบอากาศห้องผ่าตัดชนิดความดันบวกพร้อมควบคุมความชื้น โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	โรงพยาบาลบางใหญ่	ก่อสร้างปีเดียว	2,325,000.00	2,092,500.00	232,500.00	0	2,092,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 ขณะนี้อยู่งวด 1/4 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างตามแผนสัญญา) เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 66 ถึง 9 ก.ค. 67 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ 31 ส.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงห้องในการปรับปรุง จึงต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องไปใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม จึงทำให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง 3 แผนการเร่งรัด 3.1 คกก.ผู้รับจ้าง และผู้แทนกองแบบ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินการ และ คกก.เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างการดำเนินการก่อสร้าง ส่งส่งแผนงานก่อสร้างเสนอ คกก.แผนการเร่งรัดติดตาม 3.2 เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3.3 กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
4	ปรับปรุงโครงสร้างท่อผู้ป่วยวิกฤต ICUระบบอากาศธรรมดา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	โรงพยาบาลบางใหญ่	ก่อสร้างปีเดียว	14,428,900.00	12,717,000.00	1,413,000.00	298,900.00	13,015,900.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 ขณะนี้อยู่งวด 1/5 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างตามแผนสัญญา) เริ่มสัญญา 13 ธ.ค. 66 ถึง 9 ก.ค. 67 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ 30 ส.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา การเปลี่ยนแปลงห้องในการปรับปรุง จึงต้องทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงห้องไปใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม จึงทำให้มีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง 3 แผนการเร่งรัด 3.1 คกก.ผู้รับจ้าง และผู้แทนกองแบบ ได้ประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ผู้รับจ้างส่งแผนการดำเนินการ และ คกก.เร่งรัด ให้ผู้รับจ้างการดำเนินการก่อสร้าง ส่งส่งแผนงานก่อสร้างเสนอ คกก. 3.2 เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3.3 กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
4	อาคารรวมบริการทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,648 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพธิ์น้อย ตำบลโพธิ์น้อย อำเภอโพธิ์น้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลโพธิ์น้อย	ก่อสร้างผูกพัน	26,090,600.00	5,942,079.00	20,148,521.00	0	5,942,079.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 21 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 18 จาก 21 ขณะนี้อยู่งวด 16/21 17/21 และ 18/21 ควบคู่กัน คาดส่งมอบ 15 ก.พ. 67 (ก่อสร้างล่าช้า 3 งวด) 2. ประเด็นปัญหาความล่าช้า ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และขาดแรงงาน 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : คกก. ให้ผู้รับจ้าง เพิ่มจำนวนคนงานและทำงานนอกเวลา เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. ติดตามทุกสัปดาห์	พ.ค. 67	เสี่ยงสูง
4	อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและที่ผู้ป่วย 9 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,636 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ก่อสร้างผูกพัน	172,820,100.00	128,336,100.00	44,484,000.00	0	128,336,100.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 28 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 23 จาก 28 วันที่ 8 ก.พ. 67 นัดตรวจรับงวด 21/28 และ 22/28 - ขณะนี้อยู่งวด 23/28 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างล่าช้า 5 งวด) 2. ประเด็นปัญหาความล่าช้า ในช่วงต้นมีการก่อสร้างพบฐานรากเดิมและต้องมีการปรับการทำงานและอีกปัจจัยมาจากโควิดมีการสั่งให้หยุดการก่อสร้าง ไม้ให้คนงานเดินทางในช่วงแพร่ระบาด 3. แผนการเร่งรัดการก่อสร้าง หน่วยงาน : เร่งรัดให้เพิ่มคนก่อสร้าง ทำงานนอกเวลา และทำหนังสือเร่งรัดการก่อสร้าง กบรส. ติดตามทุกสัปดาห์	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินที่เหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินที่เหลือปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
4	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคลองหลวง ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลคลองหลวง	ก่อสร้างผูกพัน	89,081,784.35	25,355,907.82	63,725,876.53	0	25,355,907.82	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 32 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 30 จาก 32 ขณะนี้อยู่งวด 30/32 คาดส่งมอบ 14 ก.พ. 67 (ก่อสร้างล่าช้า 2 งวด) 2. ประเด็นปัญหาความล่าช้า คนงานติดโควิด เข้าพื้นที่ไม่ได้ 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผู้รับจ้างปรับแผนเปลี่ยนแผนการทำงานใหม่ ซึ่งตอนนี้ทำงานเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ กบรล. ติดตามทุกสัปดาห์	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
4	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด LAB และอำนวยการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,516 ตารางเมตร (โครงสร้างดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าจันทร์ อำเภอสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	โรงพยาบาลเสนา	ก่อสร้างผูกพัน	38,449,700.00	27,119,318.00	11,330,382.00	0	27,119,318.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 25 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 25 รอส่งมอบงวด 1/25 เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขเอกสารขอส่งมอบขณะนี้อยู่งวด 2/25 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างล่าช้า 3 งวด) 2. ประเด็นปัญหาความล่าช้า มีการขยับย่นจากการก่อสร้าง จำนวนมาก/ระยะทางไกล รวมทั้งเครื่องจักรขาดบ่อยครั้ง และพื้นที่การทำงานจำกัด ทำให้การเปิดหน้างานไม่เต็มที่ 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผู้รับจ้างเพิ่มแรงงานก่อสร้าง และเปลี่ยนเทคนิคการก่อสร้างจากนั่งร้าน เป็น Table form ในกรณีพื้นที่ Post tension กบรล. ติดตามทุกสัปดาห์	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
4	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติภารกิจ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง ตำบลโรงช้าง อำเภอบำรุง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง	ก่อสร้างปีเดียว	945,140.00	549,500.00	395,640.00	0	549,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 ส่งเบิกงานงวด 4 และ 5(งวดสุดท้าย) แล้ว อยู่ระหว่างอนุมัติการเบิกจ่าย คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เม.ย. 67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
4	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองม่วง	ก่อสร้างปีเดียว	6,808,500.00	5,508,000.00	1,300,500.00	0	5,508,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 ขณะนี้อยู่งวด 4/6 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างล่าช้า 2 งวด) รอส่งมอบงวด 3/6 เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขเอกสารขอส่งมอบ คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ 20 พ.ค. 67 2 ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ แรงงานเข้าทำงานค่อนวันน้อย 3 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
4	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี	ก่อสร้างปีเดียว	2,998,000.00	2,458,360.00	524,655.50	14,984.50	2,473,344.50	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 อยู่ในขั้นตอนขอขออนุมัติสัญญา - ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตั้งแต่ 13 พ.ย. 66 (93 วัน) - แจ้งขอบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างแล้ว (ลาว. 31 ม.ค. 67) - แจ้งผู้รับจ้างมาชี้แจงเหตุผลเรื่องไม่เข้าทำงานภายใน 15 วันทำการ(ลาว.9ก.พ. 67) - ขณะนี้อยู่งวด 2/6 (ก่อสร้างล่าช้า 4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 30 ส.ค. 66) 2 ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างไม่เข้างาน 3 ทรัพย์สินขอบอกเลิกสัญญาแล้ว ต้นเดือน กพ 67	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
4	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนองม่วง ตำบลหนองม่วง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนองม่วง	ก่อสร้างปีเดียว	1,543,000.00	1,305,378.00	237,622.00	0	1,305,378.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1 รอส่งมอบงวด 1/5 เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขเอกสารขอส่งมอบ - ขณะนี้อยู่งวด 2/5 คาดส่งมอบ 29 ก.พ. 67 (ก่อสร้างล่าช้า 3 งวด) คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ 20 มิ.ย. 67 2 ประเด็นปัญหา ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ แรงงานเข้าทำงานค่อนวันน้อย 3 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เมื่อปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เมื่อปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
4	อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 6,180 ตารางเมตร โรงพยาบาลวิหารแดง ตำบล บ้านเจ้า อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลวิหารแดง	ก่อสร้างผูกพัน	27,201,700.00	9,591,700.00	17,610,000.00	0	9,591,700.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 16 2. เริ่มสัญญา 17 มี.ค. 67 ถึง 16 ธ.ค. 68 - ขณะนี้อยู่งวด 1/16 คาดส่งมอบ 17 มี.ค. 67 (ก่อสร้าง ตามแผนสัญญา)	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
5	อาคารอุบัติเหตุและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 16,780 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตำบล บ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลบ้านโป่ง	ก่อสร้างผูกพัน	82,518,300.00	48,557,700.00	33,960,600.00	0	48,557,700.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 30 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 29 จาก 30 2. คาดว่าส่งมอบงวดที่ 29 วันที่ 31 มี.ค. 67 งวดที่ 30 (งวดสุดท้าย) คาดว่าส่งมอบวันที่ 30 เม.ย. 67 3. ประเด็นปัญหา ค่าจ้างช่วงแรกเนื่องจาก ตรวจสอบพื้นที่เพื่อกำหนดผังบริเวณการก่อสร้างปรากฏว่า รพ.ต้องรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ทางเชื่อม 4. แผนการเร่งรัด เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม	พ.ค. 67	เสี่ยงต่ำ
5	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,919 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลคตจนเจดีย์ ตำบลคตจนเจดีย์ อำเภอคตจนเจดีย์ จังหวัด สุพรรณบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลคตจนเจดีย์	ก่อสร้างผูกพัน	13,749,000.00	2,409,359.00	11,339,641.00	0	2,409,359.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 10 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 4 จาก 10 2. คาดว่าส่งมอบงวดที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. 67 3. การก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงต่ำ
5	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น และชั้นใต้ดิน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	โรงพยาบาลนครปฐม	ก่อสร้างผูกพัน	54,232,000.00	22,119,300.00	32,112,700.00	0	22,119,300.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	กำหนดส่งมอบงวดที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค. 66	ก.ค. 67	เสี่ยงกลาง
5	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร	ก่อสร้างปีเดียว	946,835.40	644,395.20	302,440.20	0	644,395.20	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างตรวจรับงวดที่ 4 และ 5 ภายใน 3 เม.ย. 2567 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน เม.ย. 2567 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณกลางเดือนก.พ. 67 ผู้รับจ้างเริ่มไม่จ่ายค่าแรง ให้แก่คนงาน 3. แผนการเร่งรัด 3.1 ประชุมติดตามร่วมกับผู้รับจ้าง วันที่ 29 ก.พ. 67 3.2 กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
5	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,520 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรสาคร	ก่อสร้างผูกพัน	4,252,000.00	1,763,500.00	2,488,500.00	0	1,763,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 12 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 6 จาก 12 2. คาดว่าส่งมอบงวดที่ 6 ภายในเดือน ก.พ. 67 3. ประเด็นปัญหา 3.1 ขาดแคลนแรงงาน 3.2 ผวจ. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : จังหวัดประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกับ ผวจ. 20 ก.พ. 67 เขต : ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่กำกับติดตาม กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม	พ.ค. 67	เสี่ยงต่ำ
5	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง อำเภอภาชี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังน้ำเขียว	ก่อสร้างปีเดียว	3,030,300.00	1,515,150.00	1,515,150.00	0	1,515,150.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) คาดว่าส่งมอบงวดที่ 5 ภายในพ.ค. และคาดว่าจะ เบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนพ.ค. 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ค่าจ้างช่วงแรกเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน รัฐบาลฯ 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก. ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แนนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2 เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่จุด) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
5	อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,884 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสามร้อยยอด ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลสามร้อยยอด	ก่อสร้างผูกพัน	32,135,600.00	0	0	32,135,600.00	32,135,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 20 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 0 จาก 20 2. ดำเนินการซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก เนื่องจาก.ประจวบคีรีขันธ์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding (ดำเนินการ 2 ครั้ง) ไม่มีผู้เสนอราคา เนื่องจากราคากลางสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร จึงดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 ด้วยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอหนังสือเพื่อให้ผู้ว่าลงนามสัญญา ปัจจุบันเสนอผู้ชนะให้ นพ.สง. ทราบ และจะเสนอ วง.ลงนามสัญญาตามลำดับ 3. การติดตามความก้าวหน้าเป็นไปตามที่กำหนด	ยังไม่ลงนามสัญญา	เสี่ยงสูง
5	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลปราณบุรี ตำบลวังกัณฑ์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลปราณบุรี	ก่อสร้างผูกพัน	32,975,000.00	24,231,760.00	8,743,240.00	0	24,231,760.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	ส่งมอบงวดที่ 12 วันที่ 22 ส.ค. 66 ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 13	ม.ค. 67	เสี่ยงกลาง
6	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแม่ต) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์	ก่อสร้างปีเดียว	1,126,600.00	1,126,600.00	0	0	1,126,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 5 งดงาน ขออนุมัติต่อสัญญาเข้ากับเคหะ รอดเคหะอนุมัติต่อสัญญาให้ ยังไม่อนุมัติ 2. ประเด็นปัญหา ที่ดินเป็นของเคหะ เคหะรับการก่อสร้างเนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ ไม่ได้ขออนุมัติก่อสร้างต่อเคหะ 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กรมส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
6	บ้านพักข้าราชการ อำนวยความสะดวก เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	โรงพยาบาลบางจาก	ก่อสร้างปีเดียว	2,918,800.00	2,918,800.00	0	0	2,918,800.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างทดสอบดิน ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างทำหนังสือบอกเลิกสัญญา 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. จังหวัดทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้าง จำนวน 2 ครั้ง ผู้รับจ้างทำหนังสือขออุทธรณ์ข้อความเป็นความขอยุติสัญญา 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กรมส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ย. 67	เสี่ยงสูง
6	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลบางจาก ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	โรงพยาบาลบางจาก	ก่อสร้างผูกพัน	15,005,300.00	5,728,100.00	9,277,200.00	0	5,728,100.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 10 จาก 16 2. สัญญาสิ้นสุด 18 พ.ย. 66 3. ประเด็นปัญหา 2.1 สถานการณ์โควิด 2.2 แก้ไขสัญญา (แก้ไขฐานราคา) 4. แผนการเร่งรัด กรมส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 5. มีการปรับแผนลดค่าปรับ ชยายเวลาถึง 7 ก.ย. 67	ก.ย. 67	เสี่ยงกลาง
6	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คสล.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	โรงพยาบาลสมุทรปราการ	ก่อสร้างผูกพัน	3,264,500.00	3,264,500.00	0	0	3,264,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 25 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 25 2. อยู่ระหว่างประเมินราคาก่อสร้างและแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 3. ประเด็นปัญหา 3.1 ผู้รับจ้างตั้งงาน วันที่ 17 ม.ค. 67 3.2 ก่อสร้างได้ 2 งดงาน ขาดแคลนแรงงาน ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง ผู้รับจ้างทำงานประมาณ 2-3 คน 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ทำหนังสือเร่งรัด ไป 2 ฉบับ และหนังสือเตือนงานไม่เดินจึงบอกเลิกสัญญา กรมส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม บอกเลิกสัญญา 17 ม.ค. 67 ประเมินราคาก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจค่าเสียหายของที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างจัดจ้างใหม่	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เมื่อปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เมื่อปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเมื่อปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
6	อาคารอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,536 ตารางเมตร โรงพยาบาลพนัสนิคม ตำบลภูงิ้ว อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลพนัสนิคม	ก่อสร้างผูกพัน	59,838,600.00	59,838,600.00	0	0	59,838,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 12 จาก 14 2. คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 11 พ.ค. 67 3. ประเด็นปัญหา ผู้รับเหมารื้อสภาพคล่อง 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ทำหนังสือติดตามผู้รับจ้าง จำนวน 4 ฉบับ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 5. มีการปรับแผนลดค่าปรับ ชยาขยเวลาถึง 28 ก.ย. 67	พ.ค. 67	เสี่ยงสูง
6	อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คลส.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,919 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลเกาะจันทร์	ก่อสร้างผูกพัน	13,702,600.00	6,413,058.63	7,289,541.37	0	6,413,058.63	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 10 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 10 2. คาดว่าจะส่งมอบงาน วันที่ 21 ก.พ. 67 การก่อสร้างเป็นไปตามวงเงิน 3. แผนการเร่งรัด กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	เม.ย. 67	เสี่ยงสูง
6	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น เป็นอาคาร คลส.14 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,912 ตารางเมตร โรงพยาบาลชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลชลบุรี	ก่อสร้างผูกพัน	25,331,100.00	19,737,500.00	5,593,600.00	0	19,737,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 25 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 11 จาก 25 2. ประเด็นปัญหา มีการแก้ไขแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัด กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.พ. 67	เสี่ยงสูง
6	อาคารผ่าตัด อุบัติเหตุ ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คลส.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 12,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 หลัง	โรงพยาบาลปลวกแดง	ก่อสร้างผูกพัน	40,522,044.50	31,938,744.50	8,583,300.00	0	31,938,744.50	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 18 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 10 จาก 18 2. ประเด็นปัญหา มีการแก้ไขแบบรายละเอียดในการก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัด กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 4. มีการปรับแผนลดค่าปรับ ชยาขยเวลาถึง 12 ธันวาคม 2567	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน	ก่อสร้างปีเดียว	1,098,817.00	944,982.62	153,834.38	0	944,982.62	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ถูกเหล็กไม่เรียบร้อย ให้แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ถึงจะส่งมอบงานได้ 2.2 ขาดแคลนแรงงาน อาจจะมีข้อเสียด้านสัญญาเนื่องจากงานไม่คืนหน้า แต่ตอนนี้ผู้รับจ้างดำเนินงานต่อ แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาฉาด ตำบลลูขันธ์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาฉาด	ก่อสร้างปีเดียว	757,428.87	757,428.87	0	0	757,428.87	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงานที่ 4 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา ขาดแคลนแรงงาน 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
6	ขยายพระบรมราชานุสาวรีย์และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โรงพยาบาลปลวกแดง ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ	โรงพยาบาลปลวกแดง	ก่อสร้างปีเดียว	5,040,986.14	5,040,986.14	0	0	5,040,986.14	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. ประเด็นปัญหา 1.1 มีการแก้ไขแบบแปลนระบบไฟฟ้ามีการปรับBOQ การไฟฟ้าไม่ส่งBOQ การไฟฟ้าทำหนังสือขอขยายเวลาอย่างเดียว 2. แผนการเร่งรัด 2.1 ทหารพ.ทำหนังสือเร่งรัดไปที่การไฟฟ้า 2.2 เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 2.3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินที่เหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินที่เหลือปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะเบิกจ่ายเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
6	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจิก ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัด จันทบุรี 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะจิก	ก่อสร้างปีเดียว	1,429,600.00	714,800.00	714,800.00	0	714,800.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 4 จาก 5 งวดงาน 2. ประเด็นปัญหา พื้นที่เกาะทำให้ขนส่งของยากลำบาก ต้องใช้แรงงานอย่างเดีย มีเหตุ 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แนนส่งมอบ แนน manday แนนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน 4. มีการขยายสัญญาจ้าง 5 พ.ค 67	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
6	อาคารอุบัติเหตุและโรคหัวใจ เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,672 ตารางเมตร โรงพยาบาลพุทธโสธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	โรงพยาบาลพุทธโสธร	ก่อสร้างผูกพัน	34,505,800.00	11,525,400.00	22,980,400.00	0	11,525,400.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 29 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 15 จาก 29 2. ประเด็นปัญหา 2.1 แก้ไขสัญญาเพิ่มเติมมีการปรับแบบ 2.2 มีสิ่งกีดขวางในการก่อสร้างจอร์จอิฐโบราณ 2.3 ขาดแคลนผู้รับจ้าง 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ทำหนังสือติดตามผู้รับจ้าง จำนวน 3 ฉบับ กบรล. : ติดตามเร่งรัดการทำงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 4. มีการปรับแผนลดค่าปรับ ขยายเวลาถึง 12 ต.ค 68	มี.ค. 67	เสี่ยงกลาง
6	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 10 ชั้น พื้นที่ประมาณ 20,497 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระยอง ตำบลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระยอง	ก่อสร้างผูกพัน	46,824,400.00	26,256,433.43	20,567,966.57	0	26,256,433.43	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 32 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 13 จาก 32 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ขาดแคลนแรงงาน 2.2 ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง 2.3 ปัญหาสถานการณ์โควิด ผู้รับจ้างเข้ามาทำงานไม่ได้ 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ทำหนังสือติดตามผู้รับจ้าง จำนวน 3 ฉบับ กบรล. : ติดตามเร่งรัดการทำงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 4. มีการปรับแผนลดค่าปรับ ขยายเวลาถึง 8 มีนาคม 2568	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
7	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร (งานส่วนใหญ่) โรงพยาบาลเวียงน้อย ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	โรงพยาบาลเวียงน้อย	ก่อสร้างปีเดียว	2,528,300.00	998,300.00	1,530,000.00	0	998,300.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างเตรียมการส่งมอบงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) คาดการณ์วันส่งมอบ 11 มีค 67 2. ล่าช้า เนื่องจาก ขั้นตอนการเสนอราคา (e-bidding) ในครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 3. กบรล. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แนนส่งมอบ แนน manday แนนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
7	กำแพงกันดิน ระดับความสูงโดยประมาณ (รวมหลังคา) 2.50 เมตร ความยาว 385 เมตร โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1 รายการ	โรงพยาบาลบ้านไผ่	ก่อสร้างปีเดียว	1,525,500.00	1,525,500.00	0	0	1,525,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวด 1 (งวดสุดท้าย) อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2. ล่าช้า เนื่องจาก สภาพแวดล้อมพื้นที่ก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง และบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลไม่อนุญาตให้ตั้งคนปิกก่อสร้างทำให้การเข้าดำเนินการก่อสร้างไปเป็นด้วยควาลลำบาก 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แนนส่งมอบ แนน manday แนนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรล. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินที่เหลือเมื่อปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินที่เหลือเมื่อ คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายที่เหลือเมื่อ 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
7	อาคารโชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย	ก่อสร้างปีเดียว	5,629,400.00	2,967,700.00	2,404,758.89	256,941.11	3,224,641.11	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จากทั้งหมด 4 งวด - งวดที่ 2 สิ้นรอบ วันที่ 20 ก.พ. 67 2. สำเนาเนื่องจาก ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ แต่ปัจจุบันมีคนงานจ้างงานปกติ 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กพรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
7	อาคารโชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาลหนองนาคำ ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	โรงพยาบาลหนองนาคำ	ก่อสร้างปีเดียว	4,453,300.00	1,296,400.00	3,156,900.00	0	1,296,400.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดที่ 3 และ 4 - กำหนดส่งมอบพร้อมกัน 15 มี.ค. 67 - งวดที่ 2 สิ้นรอบ 10 ก.พ. 67 2. สำเนา เนื่องจาก ขั้นตอนการเสนอราคา (e-bidding) รอบแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กพรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
7	อาคารโชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาลโนนศิลา ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	โรงพยาบาลโนนศิลา	ก่อสร้างปีเดียว	4,453,300.00	1,296,400.00	3,156,900.00	0	1,296,400.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวด 3 จากทั้งหมด 4 งวด อยู่ระหว่างก่อสร้าง - คาดการณ์วันส่งมอบงวดที่ 3 วันที่ 22 ก.พ. 67 2. สำเนา เนื่องจาก ขั้นตอนการเสนอราคา (e-bidding) รอบแรกไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กพรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
7	อาคารคลอด มัดัด และผู้ป่วยหนัก(ICU) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,269 ตารางเมตร โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	โรงพยาบาลสิรินธร	ก่อสร้างผูกพัน	58,108,400.00	58,108,400.00	0	0	58,108,400.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 17 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 6 จาก 17 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า สาเหตุจากขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างรับงาน 2 ที่ 2.2 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และผู้รับจ้างรับงาน 2 ที่ ทำให้ดำเนินการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 2.3 แก้ไขสัญญาวันที่ 21 ก.ค. 64 ลดวงเงินสัญญา 862,992.28 บาท เนื่องจากคืนค่าเช่าเพิ่ม คงเหลือ 112,852,007.72 บาท - แก้ไขสัญญา และ หวงจ.ลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 ค่าปรับเป็น 0 จำนวน 640 วัน 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ให้ผู้รับจ้าง จัดทำแผนติดตามที่ชัดเจน เช่น แผนกำลังคน work time หรือการขอขยายระยะเวลา 4. บอกลีกสัญญา เมื่อ 7 พ.ย. 66 เนื่องจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยไม่เร่งดำเนินการก่อสร้างและไม่ระงับการตามข้อตกลงเพิ่มเติมแบบท้ายสัญญา ตลอดจนแผนงานที่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญามีการปฏิบัติงานด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินงวดงานส่วนที่เหลือ	บอกลีกสัญญา อยู่ระหว่างจัดจ้างใหม่	เสี่ยงสูง
7	อาคารโชนาการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาลคูร์ัง ตำบลคูร์ัง อำเภอกูร์ัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	โรงพยาบาลคูร์ัง	ก่อสร้างปีเดียว	5,252,886.00	2,994,145.00	1,772,462.90	486,278.10	3,480,423.10	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3-4 จากทั้งหมด 4 งวด ส่งงวด 3-4 พร้อมกัน เมื่อ 2 เมย 67 ตรวจรับแล้วเสร็จภายใน 12 เมย 67 2. สาเหตุล่าช้าเนื่องจาก หวงจ.ขาดสภาพคล่องทางการเงินและแรงงานในการก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กพรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกันเหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกันเหลือปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
7	อาคารโรงซ่อมบำรุงพัสดุ เป็นอาคาร คลส.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	โรงพยาบาลนาคู	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	6,275,000.00	5,584,750.00	690,250.00	0	5,584,750.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวด 3 สบมอบ+ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างเบิกจ่าย งวด 4 ก่อสร้างได้ประมาณ 70% เสร็จ ฝังให้แล้วเสร็จภายใน เม.ย. 67 2. สาเหตุล่าช้าเนื่องจาก ทรจ.ขาดสภาพคล่องทางการเงินและแรงงานในการก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบร.ส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
7	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ เป็นอาคาร คลส.12 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 22,486 ตารางเมตร โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง	โรงพยาบาลร้อยเอ็ด	ก่อสร้างผูกพัน	107,413,200.00	79,733,422.23	27,679,777.77	0	79,733,422.23	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 30 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 30 2. เบิกจ่ายงวด 2 วันที่ 8 ก.พ. 66 3. ประเด็นปัญหา ล่าช้าในช่วงแรกมาจากกระบวนการด้านเอกสารและขั้นตอนประกาศไม่ครบตามระเบียบจึงต้องขอหรือ คกก.วินิจฉัย 4. แผนการเร่งรัด กบร.ส.ติดตามเร่งรัดการทำงานขอพื้นที่ พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 5. พื้นที่เตรียมดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
7	อาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น เป็นอาคาร คลส.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 17,000 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	ก่อสร้างผูกพัน	71,674,600.00	71,674,600.00	0	0	71,674,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 30 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 30 2. รอสบมอบ งวดที่ 1 3. ประเด็นปัญหา ล่าช้าเนื่องจากมีการแก้ไข BOQ เหตุเพราะราคาไม่ตรงกับงบประมาณ จึงมีการแก้ไขเอกสารหลายครั้ง 4. แผนการเร่งรัด กบร.ส.ติดตามเร่งรัดการทำงานขอพื้นที่ พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม 5. พื้นที่เตรียมดำเนินการเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงกลาง
7	อาคารพักเจ้าหน้าที่ เป็นอาคาร คลส.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,190 ตารางเมตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	โรงพยาบาลกาฬสินธุ์	ก่อสร้างผูกพัน	5,945,000.00	3,625,000.00	2,320,000.00	0	3,625,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 18 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 18 จาก 18 2. คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในวันที่ 28 ก.พ. 67 การก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน 3. กบร.ส.ติดตามเร่งรัดการทำงานขอพื้นที่ พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.พ. 67	เสี่ยงต่ำ
7	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลชุมแพ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	โรงพยาบาลชุมแพ	ครุภัณฑ์	7,200,000.00	0	5,193,651.00	2,006,349.00	2,006,349.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	-ตรวจรับเมื่อ 22 ม.ค. 67 และ ส่งเรื่องขอเบิกจ่ายเมื่อ 30 ม.ค. 67	ก.พ. 67	เสี่ยงสูง
8	อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องผ่าตัดและ ICU ขนาด 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 28,176 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหม ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง	โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธพรหม	ก่อสร้างผูกพัน	188,712,039.50	92,533,287.50	96,178,752.00	0	92,533,287.50	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 19 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 14 จาก 19 2. ประเด็นปัญหา ล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : รพ. มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้าง โดยให้ผู้รับจ้างปรับ แผนการดำเนินงาน แผนอัตราค่าจ้างคน แผนวัสดุอุปกรณ์ กบร.ส. : ประชุม กำกับ ติดตาม เ่งรัดการทำงานขอจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
8	อาคารพักคนไข้ เป็นอาคาร คลส.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,206 ตารางเมตร โรงพยาบาลสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	โรงพยาบาลสกลนคร	ก่อสร้างผูกพัน	33,247,160.00	8,587,140.00	24,660,020.00	0	8,587,140.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 21 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 9 จาก 21 2. คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ 9-11 ในเดือน มิ.ย. 67 3. ประเด็นปัญหา ล่าช้าเนื่องจากเอกสารประกอบแบบไม่ตรงกันทาง รพ.จึงขอให้ทางกองแบบแผน ทบทวนเอกสารประกอบแบบจึงทำให้เกิดความล่าช้า 4. แผนการเร่งรัด กบร.ส.กำกับ ติดตาม ให้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายตามแผนที่วางไว้ รวบรวมข้อมูลและนำเสนอผู้บริหาร	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระแต ตำบลบาค่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กระแต	ก่อสร้างปีเดียว	927,940.00	539,500.00	388,440.00	0	539,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างการทำงานการรวจงานที่ 4 จาก 5 2. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ ทำให้ขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน 3. สำนักงานสาธารณสุขได้ทำหนังสือเร่งรัด และทำหนังสือแจ้งค่าปรับเกิน 10 % เพื่อพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ หนังสืออยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างตอบ รับหนังสือดังกล่าว สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2566 4. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กรม.ส. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะฝาง ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนสะฝาง	ก่อสร้างปีเดียว	927,940.00	539,500.00	388,440.00	0	539,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างการทำงานการรวจงานที่ 4 จาก 5 2. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ ทำให้ขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน 3. สำนักงานสาธารณสุขได้ทำหนังสือเร่งรัด และทำหนังสือแจ้งค่าปรับเกิน 10 % เพื่อพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ หนังสืออยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างตอบ รับหนังสือดังกล่าว สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2566 4. กรม.ส. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการ ดำเนินงาน แผนกำลังคน แนวนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผู้บริหาร	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน เสียวสงคราม ตำบลหาดทราย อำเภอกอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสียวสงคราม	ก่อสร้างปีเดียว	927,940.00	539,500.00	388,440.00	0	539,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างการทำงานการรวจงานที่ 4 จาก 5 2. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ ทำให้ขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน 3. สำนักงานสาธารณสุขได้ทำหนังสือเร่งรัด และทำหนังสือแจ้งค่าปรับเกิน 10 % เพื่อพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ หนังสืออยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างตอบ รับหนังสือดังกล่าว สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2566 4. กรม.ส. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการ ดำเนินงาน แผนกำลังคน แนวนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผู้บริหาร	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเตย ตำบลหนองตอ อำเภอหนาม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเตย	ก่อสร้างปีเดียว	927,940.00	539,500.00	388,440.00	0	539,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างการทำงานการรวจงานที่ 4 จาก 5 2. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ ทำให้ขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน 3. สำนักงานสาธารณสุขได้ทำหนังสือเร่งรัด และทำหนังสือแจ้งค่าปรับเกิน 10 % เพื่อพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ หนังสืออยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างตอบ รับหนังสือดังกล่าว สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2566 4. กรม.ส. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการ ดำเนินงาน แผนกำลังคน แนวนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผู้บริหาร	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติกร/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่านกก ตำบลหนองวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่านกก	ก่อสร้างปีเดียว	927,940.00	539,500.00	388,440.00	0	539,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างการทำงานการรวจงานที่ 4 จาก 5 2. ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ ทำให้ขาดแรงงานและสภาพคล่องทางการเงิน 3. สำนักงานสาธารณสุขได้ทำหนังสือเร่งรัด และทำหนังสือแจ้งค่าปรับเกิน 10 % เพื่อพิจารณา ดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีผู้รับจ้างยินยอมเสียค่าปรับ หนังสืออยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างตอบ รับหนังสือดังกล่าว สัญญาสิ้นสุดวันที่ 9 สิงหาคม 2566 4. กรม.ส. กำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่าย โดยให้ผู้รับจ้างจัดทำแผนการ ดำเนินงาน แผนกำลังคน แนวนวัตกรรม รวบรวมและรายงานผู้บริหาร	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
8	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม	ก่อสร้างผูกพัน	31,236,377.54	9,633,444.54	21,602,933.00	0	9,633,444.54	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 11 จาก 16 2. ประเด็นปัญหา 2.1 ผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน 2.2 ขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากปรับงานก่อสร้างหลายที่ 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : คณะกรรมการตรวจการจ้างการ กากับ ติดตาม เร่งรัดการก่อสร้าง เนื่องจาก การก่อสร้างมีความล่าช้า โดยมีหนังสือเร่งรัดไปให้ผู้รับจ้าง กบรส. : ประชุม กากับ ติดตาม เร่งรัดการทำงานของจังหวัด โดยให้ผู้รับจ้างปรับ แผนการดำเนินงาน แผนอัตราค่าจ้างคน แผนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ค. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวรรค์ ตำบลสวารค์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวรรค์	ก่อสร้างปีเดียว	897,840.00	522,000.00	375,840.00	0	522,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5 จาก 5 2. สลจ. เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยก้านเหลือง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยก้านเหลือง	ก่อสร้างปีเดียว	976,100.00	567,500.00	408,600.00	0	567,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4 จาก 5 2. สลจ. เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเค็ง ตำบลคำแก้ว อำเภอเซียงชัย จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนเค็ง	ก่อสร้างปีเดียว	720,360.00	522,000.00	198,360.00	0	522,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1.ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว 2.กบรส.กำกับติดตามให้ดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และสรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
8	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โพธิ์หมากแข้ง	ก่อสร้างปีเดียว	946,000.00	759,000.00	187,000.00	0	759,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 5 จาก 5 2. สลจ. เร่งรัดผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 3.แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
8	อาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	ก่อสร้างปีเดียว	14,740,500.00	13,266,000.00	1,474,000.00	500	13,266,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 จาก 8 2. ได้รับสนับสนุนจากเงินเหลือจ่าย ปี66 เนื่องจากซื้อขายการที่รับจัดสรร ไม่ตรงตามแบบแปลน จึงขอแก้ไขซื้อขายการไปที่ สบป. จึงทำให้เกิดความล่าช้า 2. สลจ.บึงกาฬ คดลงกับผู้รับจ้างให้ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างให้เร็วขึ้น แต่ปรับวงเงินลดระยะเวลาก่อสร้าง 3. กบรส.กำกับติดตามให้ดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และสรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร	ค.ค. 67	เสี่ยงสูง
8	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย (ขนาดรองรับ 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน) คลองวนเวียน โรงพยาบาลเซกา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 1 ระบบ	โรงพยาบาลเซกา	ก่อสร้างปีเดียว	8,673,000.00	4,956,000.00	3,717,000.00	0	4,956,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 6 จาก 6 2. ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงวดสุดท้าย คาดการณ์ปีจ่ายงวดสุดท้ายสิ้นเดือน ก.พ.67 3.กบรส.กำกับติดตามให้ดำเนินการก่อสร้าง เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน และสรุปข้อมูลเสนอผู้บริหาร	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกันเหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกันเหลือปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
8	อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 23,765 ตารางเมตรโรงพยาบาลบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	โรงพยาบาลบึงกาฬ	ก่อสร้างผูกพัน	186,325,800.00	0	0	186,325,800.00	186,325,800.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	ลงนามสัญญาใหม่แล้ว เมื่อ 22 มี.ค. 67 1. วดงานทั้งหมด 23 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 23 2. ประเด็นปัญหา บอกลิขสัญญา ผู้รับจ้างรายเดิม เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน 3. ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศผู้ชนะ และลงนามในสัญญาจ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดทำหลักประกันสัญญาก่อนการลงนามสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญา ภายใน มี.ค. 67 4. แผนการเร่งรัด กบรส.กำกับ ติดตาม ให้ดำเนินการและเบิกจ่ายตามแผนที่วางไว้ โดยให้จัดทำ แผนการดำเนินงาน แผนอัตราค่าส่งคน แผนวัสดุอุปกรณ์ พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อ กำกับติดตามรวบรวมข้อมูลและนำเสนอผู้บริหาร	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
8	บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 165 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุมภวาปี ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลกุมภวาปี	ก่อสร้างปีเดียว	2,214,000.00	1,884,500.00	270,000.00	59,500.00	1,944,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างทำการทวงถามการงวดงานที่ 3 จาก 6 2. สาเหตุความล่าช้า ผู้รับจ้างสภาพคล่องทางการเงิน บอกลิขสัญญาผู้รับจ้างรายเดิม 3. ได้ผู้รับจ้างรายใหม่แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในงานส่วนที่เหลือ 4. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต. กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 2,170 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีชะเอม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีชะเอม	ก่อสร้างผูกพัน	8,976,400.00	4,587,400.00	4,389,000.00	0	4,587,400.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 12 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 12 2. คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2/12 ในช่วงกลางเดือน มี.ค. 67 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	มี.ค. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลคง ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา 1 หลัง	โรงพยาบาลคง	ก่อสร้างปีเดียว	8,555,700.00	5,047,863.00	2,752,227.00	755,610.00	5,803,473.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1-2 จาก 5 งวด 2. ประเด็นปัญหา อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา เปลี่ยนแปลงฐานราคาเป็นชนิดไม้ดอกเสกเข้ม (ฐานรากแฉะ) 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต. กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 7,124 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยแถลง ตำบล ห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	โรงพยาบาลห้วยแถลง	ก่อสร้างผูกพัน	10,921,200.00	2,822,200.00	8,099,000.00	0	2,822,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 14 2. อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา 3. ประเด็นปัญหา ปรับแบบงวดที่ 2 เพื่อพัฒนาพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับโรงพยาบาลห้วยแถลง 4. แผนการเร่งรัด กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ส.ค. 67	เสี่ยงกลาง
9	หอผู้ป่วยใน 7 ชั้น (จำนวน 156 เตียง) เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,184 ตารางเมตร โรงพยาบาลโชคชัย ตำบลสลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	โรงพยาบาลโชคชัย	ก่อสร้างผูกพัน	30,938,800.00	30,938,800.00	0	0	30,938,800.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 20 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 20 2. คาดว่าจะส่งมอบงาน เดือน เม.ย 67 3. ประเด็นปัญหา ยกเลิกการเสนอราคาในครั้งแรกเนื่องจากมีคนเสนอเพียง 1 บริษัท และดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 2 จึงเพิ่งลงนามสัญญา 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ต.ค. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกันเหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกันเหลือปี คงเหลือ (ใส่จุด) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการแจ้งการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
9	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร โรงพยาบาลโชคชัย ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	โรงพยาบาลโชคชัย	ก่อสร้างผูกพัน	14,632,900.00	14,632,900.00	0	0	14,632,900.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 15 2. คาดว่าจะส่งมอบงาน เดือน พ.ค 67 3. ประเด็นปัญหา ยกเลิกการเสนอราคาในครั้งแรกเนื่องจากมีคุณสมบัติเพียง 1 บริษัท และดำเนินการประกวดราคาครั้งที่ 2 จึงพิจารณาสัญญา 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ส.ค. 67	เสี่ยงกลาง
9	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลจักราช ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	โรงพยาบาลจักราช	ก่อสร้างผูกพัน	18,034,900.00	18,034,900.00	0	0	18,034,900.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 15 2. ประเด็นปัญหา -ขอผลทดสอบดิน 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
9	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล.6 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 18,774 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ก่อสร้างผูกพัน	26,726,209.35	1,280,688.35	25,445,521.00	0	1,280,688.35	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 20 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 12 จาก 20 2. คาดว่าจะส่งได้ประมาณเดือน มีนาคม 2567 3. ประเด็นปัญหา ลดวงเงินในสัญญา 1,280,685.35บาท เปลี่ยนแปลงจากฐานราคาคิดเข็มเจาะ (ระบบแห้ง) เป็นฐานราคาคิดฐานรากแล้ว ทำให้ปริมาณงานลดลง และเงินลดลง - รั่วที่แก้ไขสัญญา 22/06/2565 3. - แผนการเร่งรัด โรงพยาบาลทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างและให้ผู้รับจ้างจัดทำ แผนเร่งรัดงานก่อสร้างมาเสนอ 4. แผนการเร่งรัด : กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.พ. 67	เสี่ยงต่ำ
9	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัดและบำบัดรักษา 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 15,984 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ก่อสร้างผูกพัน	74,142,540.00	6,931,900.00	67,210,640.00	0	6,931,900.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 21 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 7 จาก 21 2. ส่งมอบงานงวดที่ 7 จาก 21 งวด นัดตรวจรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (เร็วกว่าสัญญา 109 วัน) 3. แผนการเร่งรัด : กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	มี.ค. 67	เสี่ยงกลาง
9	อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	โรงพยาบาลบุรีรัมย์	ก่อสร้างผูกพัน	280,998,131.60	114,633,129.00	166,365,002.60	0	114,633,129.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 22 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 21 จาก 22 2. นัดตรวจรับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คาดว่าจะส่งมอบงวดที่ 22 ได้ประมาณเดือน เมษายน 2567 3. แผนการเร่งรัด : กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	มี.ค. 67	เสี่ยงต่ำ
9	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาลสม ตำบลสม อำเภอสม จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	โรงพยาบาลสม	ก่อสร้างปีเดียว	7,277,250.00	4,371,000.00	2,903,962.00	2,288.00	4,373,288.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 4 จาก 8 วดงาน และอยู่ในช่วงเรียกค่าปรับอยู่ คาดว่าเดือน พ.ค. จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2. ลำช้าเนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า 3. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและแจ้งการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
9	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	โรงพยาบาลรัตนบุรี	ก่อสร้างผูกพัน	17,103,617.00	4,432,624.00	12,670,993.00	0	4,432,624.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. วดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 5 จาก 14 2. เบิกจ่ายงวดที่ 4 แล้ว 3. แผนการเร่งรัด : กบรส.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	เม.ย. 67	เสี่ยงต่ำ

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
9	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 5,600 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	โรงพยาบาลท่าอุเทน	ก่อสร้างผูกพัน	35,919,433.00	19,852,051.00	16,067,382.00	0	19,852,051.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 12 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 10 จาก 12 2. ประเด็นปัญหา 2.1 งานล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด (ขาดแรงงาน) 3. แผนการเร่งรัด : กรม.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำกับติดตาม	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
9	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง อาคาร คสล. สูง 8 ชั้น พร้อมอาคารห้องเครื่องสูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 13,087 ตารางเมตร โรงพยาบาลสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 1 หลัง	โรงพยาบาลสุรินทร์	ก่อสร้างผูกพัน	52,299,000.00	31,677,095.40	20,621,904.60	0	31,677,095.40	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 28 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 7 จาก 28 2. แผนการเร่งรัด : กรม.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำกับติดตาม	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายพญานาค ตำบลธาตุทอง อำเภออุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	3,948,000.00	1,085,900.00	2,560,515.00	301,585.00	1,387,485.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 4 แผนการเร่งรัดติดตาม 1. หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กรม. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ปัญหาหารือกับหน่วยงาน	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลบ้านเขว้า ตำบลบ้าน เขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	โรงพยาบาลบ้านเขว้า	ก่อสร้างผูกพัน	32,025,138.00	18,060,138.00	13,965,000.00	0	18,060,138.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 16 2. ประเด็นปัญหา - มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มเติม หักลดค่าเสาเข็ม 3. แผนการเร่งรัด : กรม.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำกับติดตาม	มี.ค. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 6,721 ตารางเมตร โรงพยาบาลจิตวิสัย ตำบลหนองบัว ใหญ่ อำเภอจิตวิสัย จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	โรงพยาบาลจิตวิสัย	ก่อสร้างผูกพัน	25,065,600.00	0	0	25,065,600.00	25,065,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 6 จาก 15 2. ประเด็นปัญหา - เนื่องจากรอการขออนุญาตก่อสร้าง รอดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) ผู้ชนะการ เสนอราคา ครั้งที่ 2 แล้ว โฉงเงิน 49,999,000บาท เสนอสำนักงานประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ ราคา คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างภายในเดือน มีนาคม 2567 3. แผนการเร่งรัด : กรม.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำกับติดตาม	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน 300 เตียง เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,087 ตารางเมตร โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	โรงพยาบาลชัยภูมิ	ก่อสร้างผูกพัน	69,395,769.00	54,893,694.00	14,502,075.00	0	54,893,694.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 28 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 5 จาก 28 2. ประเด็นปัญหา พื้นที่ก่อสร้างไม่เอื้ออำนวยไม่สะดวกขนย้ายดินออกไปได้ จึงทำให้ต้องข้ายดินภายในบริเวณการก่อสร้าง 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ผู้รับจ้างทำงานงวดที่ 5 ล่าช้ากว่าแผน โรงพยาบาลได้ทำหนังสือติดตามผู้รับจ้างแล้ว กรม. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
9	อาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,796 ตารางเมตร โรงพยาบาลนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	โรงพยาบาลนางรอง	ก่อสร้างผูกพัน	65,073,600.00	46,001,600.00	19,072,000.00	0	46,001,600.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 13 จาก 16 2. ประเด็นปัญหา เนื่องจาก ขาดแคลนคนงานก่อสร้างในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวและประกอบกับช่างทำฝ้า-เพดาน เกิดอุบัติเหตุ ทำให้งานล่าช้าและปริมาณงานไม่สอดคล้องกับระยะเวลาที่ผ่านมา และคาดว่าจะมอบงานงวดที่ 13 ได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 3. แผนการเร่งรัด : กรม.ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เพื่อกำกับติดตาม	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สุทธ) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
10	ห้องผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลกัทธามรรย์ ตำบลคู อำเภอกัทธามรรย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	โรงพยาบาลกัทธามรรย์	ก่อสร้างผูกพัน	21,101,700.00	21,101,700.00	0	0	21,101,700.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 14 2. คาดการณ์ส่งมอบงานงวดที่ 1 เดือน ก.พ. 67 3. ประเด็นปัญหา ลำบากเนื่องจากติดครี้ออนลิ้งปลูกสร้างเก่า 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : สสจ. ดำเนินการ ดังนี้ - สสจ. ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด 1 ครั้ง - เขต 10 ลงพื้นที่ติดตามเร่งรัด 1 ครั้ง - สสจ. จัดประชุมเร่งรัด มรจ.อีกครั้ง ในวันที่ 8 มี.ค. 67 กบร.ส. : เร่งรัดติดตาม สสจ. ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากคาดการณ์ขยับอาจจะพับ	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
10	อาคารห้องพิเศษ ตึกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี	โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น	ก่อสร้างปีเดียว	3,136,000.00	2,914,000.00	0	222,000.00	3,136,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่าง กวจ.พิจารณาผลการอุดหนุน 2. คาดผลการอุดหนุนออกในเดือน ก.พ. 67 3.แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ สสจ.ทำหนังสือติดตามผลการอุดหนุน ครั้งที่ 4 และ อยู่ระหว่างทำหนังสือติดตามครั้งที่ 5 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบร.ส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
10	ห้องผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร โรงพยาบาลตระการพิพิธ ตำบลสุขฤ อำเภอตระการพิพิธ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลตระการพิพิธ	ก่อสร้างผูกพัน	21,101,700.00	12,746,064.00	8,355,636.00	0	12,746,064.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 14 2. คาดการณ์ส่งมอบงวด 1-2 เดือน ก.พ. 67 3. ประเด็นปัญหา ลำบากเนื่องจากขจรจ.ขาดแรงงานในช่วงแรก 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : ทำหนังสือเร่งรัดผู้รับจ้างและปรับแผนการดำเนินงาน 1 ครั้ง กบร.ส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
10	อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 480 ตารางเมตร โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ตำบลอุ่มพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 1 หลัง	โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว	ก่อสร้างปีเดียว	8,493,321.34	4,790,233.24	3,616,228.10	86,860.00	4,877,093.24	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 7 งดงาน (งวด 3 คาดส่งมอบ มีค 67) 2. ลำบากเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน (คนงาน 5-6 คน) 3. รพ. มีหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน และมรจ.ปรับแผนการดำเนินงาน 4. แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบร.ส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
10	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 819 ตารางเมตร โรงพยาบาลคำชะอี ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	โรงพยาบาลคำชะอี	ก่อสร้างผูกพัน	2,854,400.00	2,854,400.00	0	0	2,854,400.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 8 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 8 2. คาดการณ์ส่งมอบงวด 1 เดือน ก.พ. 67 3. ประเด็นปัญหา รอผลการพิจารณาฐานราคาจากกองแบบ 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : สสจ.ทำหนังสือเร่งรัดการดำเนินงาน 2 ครั้ง กบร.ส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานของจังหวัด และจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม พร้อมทั้งประสานกองแบบเพื่อติดตามผลการพิจารณาราคาฐาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
10	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย	ก่อสร้างผูกพัน	34,554,100.87	29,614,119.96	4,939,980.91	0	29,614,119.96	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 7 จาก 15 2. งด 6 เบิกจ่ายวันที่ 6 ก.พ. 67 คาดส่งมอบงวด 6 ภายใน ก.พ. 67 3. ประเด็นปัญหา - งบฯสัญญาล่าช้า กย 64 - รพ.ส่งมอบพื้นที่ล่าช้า - ทดสอบดิน 2 ครั้ง เนื่องจากครั้งแรกจะตามจริงไม่ได้ ดินหินดินดาน จึงจะใหม่อีกครั้ง - แก้ไขสัญญาลดค่าเสาเข็ม - มรจ.ขาดสภาพคล่อง 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : สสจ. เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ - แจ้งมรจ.ปรับแผนการดำเนินงาน 3 ครั้ง - ทำหนังสือเร่งรัด 4 ครั้ง - คนงานเข้าทำงาน 50 คน และมีที่ไต่ที่เพิ่ม - ผด.เขต 10 ลงพื้นที่กำกับติดตามที่รพ. เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 67 กบร.ส. : เร่งรัดติดตาม สสจ. ให้เร่งดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากคาดการณ์ขยับจะพับ	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
10	อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 4,496 ตารางเมตร โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลวชิรพยาบาล	ก่อสร้างผูกพัน	6,815,130.72	604,554.72	6,210,576.00	0	604,554.72	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 11 จาก 14 2. คาดว่าเบิกจ่ายงวด 11 ภายในเดือน ก.พ. 67 3. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : รพ.มีหนังสือเร่งรัด 3 ฉบับ และเร่งรัด ผรจ. ในการประชุมตรวจรับงานทุกครั้ง และมีการปรับแผน 2 ครั้ง กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.พ. 67	เสี่ยงต่ำ
10	อาคารสนับสนุนบริการ 8 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 7,296 ตารางเมตร โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิรา ลงกรณ์ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี 1 หลัง	โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิรา ลงกรณ์	ก่อสร้างผูกพัน	33,525,200.00	19,551,200.00	13,974,000.00	0	19,551,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 14 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 14 2. งวดที่ 2 เบิกจ่าย 16 ก.พ. 67 งวดที่ 3 รอผลทดสอบจากโยธา คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 3 วันที่ 27 ก.พ. 67 3. ประเด็นปัญหา ถ้าช้าช่วงแรกเนื่องจากจากรอผลทดสอบจากโยธาจากจังหวัด 4. แผนการเร่งรัด หน่วยงาน : รพ.มีการดำเนินการ ดังนี้ - ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน จำนวน 4 ครั้ง โดยเร่งรัดผู้รับจ้างให้เร่ง ดำเนินการก่อสร้าง และเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1-6 ภายใน 30 มิ.ย. 67 - มีการปรับแผนการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 2 ครั้ง กบรส. : ติดตามเร่งรัดการทำงานงานของจังหวัด พร้อมจัดทำข้อมูลนำเสนอผู้บริหารเพื่อกำกับติดตาม	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
11	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 4,382 ตารางเมตร โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ตำบลพ่าง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	โรงพยาบาลทุ่งใหญ่	ก่อสร้างผูกพัน	4,151,200.00	4,151,200.00	0	0	4,151,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. ประเด็นปัญหา : ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน 2. จังหวัดบอกเลิกสัญญา 3. อยู่ระหว่างโรงพยาบาลทำหนังสือเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างไม่เข้า ทำงาน อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง (แต่ตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง) คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ 29 เม.ย. 67 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ 29 เม.ย. 67 4. แผนการเร่งรัด : กบรส.ติดตามทุกสัปดาห์	บอกเลิกสัญญา อยู่ ระหว่างจัดจ้างใหม่	เสี่ยงสูง
11	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างปีเดียว	7,424,000.00	5,345,280.00	2,078,720.00	0	5,345,280.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	เบิกจ่ายงวดที่ 3 แล้วกำลังดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 4 ล่าช้าเนื่องจากเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างจากด้านหลังอาคารมาก่อสร้างที่ด้านหน้าอาคารส่ง. ต้องรื้อถอน แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday และจัดการวัสดุ 2. สดงเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้าง ส่งมอบงานงวดที่ 5 สิ้นสุดภายในเดือนเมษายน 2567 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
11	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	โรงพยาบาลเกาะลันตา	ก่อสร้างปีเดียว	35,036,000.00	19,620,160.00	13,359,983.00	2,055,857.00	21,676,017.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 3 เทศกาลสงกรานต์และก่อนนี้ยึดมั่นสัญญา ชี้แจง ผู้รับจ้างถึงงานงวด ที่ 3 วันที่ 4 มีค.67 คาดว่าเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 7 ส.ค. 67 ล่าช้า 1 งวด เนื่องจากงวดที่ 1 มีการปรับเรื่องความยาวเสาเข็ม รพ.ได้แจ้งผู้รับจ้างให้ปรับแผนการก่อสร้างให้เป็น ตามสัญญา กบรส. ติดตามทุกอาทิตย์ แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday และจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
11	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 3,908 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	โรงพยาบาลกระบี่	ก่อสร้างผูกพัน	14,538,200.00	949,269.20	13,588,930.80	0	949,269.20	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 17 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 4 จาก 17 2. การก่อสร้างเป็นไปตามงวดงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
11	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างคานแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่ ตำบลเกาะ ยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะยาวใหญ่	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	1,470,400.00	1,264,544.00	205,856.00	0	1,264,544.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	สัญญาที่1 หมดไม่เข้าทำงานตามสัญญา สัญญาที่2 สิ้นสุดสัญญา 12 มีค67 ลำำำำำ จังหวัดให้ผู้รับจ้างปรับแผนก่อสร้างใหม่ จำนวนวงเงินงาน 5 วด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 วดสุดท้ายตามแผน กำหนดส่ง มีย 67 มีค่าปรับ ลำำำำำ ค่าความเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน ก.ค.67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กปรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง
11	ซ่อมลิฟต์บรรทุกเด็กผู้ป่วย 2 ชั้น โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้าย ช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ	โรงพยาบาลพังงา	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	3,698,000.00	3,698,000.00	0	0	3,698,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	จะเบิกงวดที่ 1 ต้องรอสลาย PO งบ จะส่งมอบงานงวดที่ 2 วดสุดท้ายประมาณ กลางเมษา 67 คาดว่าบักงวดสุดท้าย เดือน พ.ค. 67 เนื่องจากต้องรอทดสอบระบบลิฟท์ ลำำำำำำ เนื่องจาก หมด งบ.เข้าพื้นที่ลำำำำำ สิ้นสุดสัญญาสัญญา 16 ตค 66 งบ.ประสงค์ทำงานต่อ อีก 127 วัน มีค่าปรับ 460,000 บาท แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กปรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
11	ทางเดินเชื่อมอาคาร ความยาว 20.75 เมตร โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 รายการ	โรงพยาบาลพังงา	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	1,019,621.82	1,019,600.00	0	21.82	1,019,621.82	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	ลำำำำำำ มีค่าปรับเกิน 10 % จึงขอเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 126/2566 ลงวันที่ 31 ม.ค. 66 บริษัท พีทีเอสการก่อสร้าง จำกัด โดยส่งหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างวันที่ 8 ธ.ค. 66 และอยู่ในขั้นตอนแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดแบบบูรณาการและราคากลางจัดจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ 2) กำหนดเสนอราคาวันที่ 22 กพ 67 คาดว่าลงนาม 21 มีค 67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กปรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัด ต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
11	อาคารอเนกประสงค์-บำบัดรักษาและห้องประชุม เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,683 ตารางเมตร (โครงสร้างคาน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง	โรงพยาบาลพังงา	ก่อสร้างผูกพัน	52,116,000.00	52,116,000.00	0	0	52,116,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งานงานทั้งหมด 33 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 33 - อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบรับน้ำหนักเสาค้ำ Static Load Test/ขอมุมิตทดสอบคานเสาเข็ม - อยู่ระหว่างดำเนินการจุดเจาะเสาเข็มจำนวน 2 ต้น พร้อมขอมุมิต - ผู้รับจ้างประชุมกับบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติเจาะเสาเข็มวิธีกรเจาะ ทดสอบกับน้ำหนัก ความ สมบูรณ์เสาเข็ม - คณะกรรมการประชุมเร่งรัดการก่อสร้างครั้งที่ 3 พร้อมแจ้งให้บริษัทฯ ปรับแผนงานการก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน ผู้รับจ้างรับทราบดำเนินการ 2. แผนการเร่งรัด เขต : ผู้บริหารระดับเขตได้มีการประชุมกำกับติดตาม กปรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม	พ.ย. 67	เสี่ยงสูง
11	หลุมฝังกลบใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เดียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างคาน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลกลาง ตำบลเทพพระชะคี อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	โรงพยาบาลกลาง	ก่อสร้างผูกพัน	23,045,700.00	23,045,700.00	0	0	23,045,700.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งานงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 15 2. ยังไม่ส่งมอบงานรวมแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากติดคานงานเสาเข็มเจาะ จำนวน 7,930,767.54 บาท ซึ่งจากเดิมระบุให้ใช้เสาเข็มเจาะ (Wet Process) ขนาด 0.60 เมตร ยาว 24 เมตร รับน้ำหนัก 70 ตัน/ต้น เป็นใช้เสาเข็มเจาะแบบแห้ง (Dry Process) ขนาด 0.60 เมตร ที่ความยาว 15 เมตร 3. การก่อสร้างเป็นไปตามวงเงินงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
11	อาคาร คลส.1 ชั้น คลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ (Acute Respiratory Infection : ARI Clinic) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	2,610,000.00	2,299,000.00	0	311,000.00	2,610,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน มีค่าปรับเงิน 10 % แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 และจะดำเนินการจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ ในปี 2567 อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่าง คาดว่าจะลงนามสัญญา 18 มี.ค. 67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบร.ส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง
11	อาคารผู้ป่วย 120 เตียง และหน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คลส. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,746 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลโซยา ตำบลตลาดโซยา อำเภอโซยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลโซยา	ก่อสร้างผูกพัน	36,580,600.00	33,294,250.00	3,286,350.00	0	33,294,250.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 11 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 11 - สัญญาที่ 2 เลขที่ 264/66 ลงวันที่ 29 พ.ค. 66 วงเงินลงนามในสัญญา 60,300,000 บาท โดย บริษัทสหทรัพย์ คินสตรัคชั่น จำกัด ก่อสร้าง 470 วัน จำนวน 11 งวด - วันที่เริ่มก่อสร้าง 30 พ.ค. 2566 วันที่สิ้นสุด 10 ก.ย. 67 - ก่อสร้างงวดที่ 2 ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 5 ก.พ. 67 รอเบิกจ่าย (3,286,350 บาท) 2. ประเด็นปัญหา : สำคัญเนื่องจากผู้รับจ้างขาดแคลนแรงงาน ปัจจุบันหาแรงงานได้ตามแผน จังหวัดได้ให้ผู้รับจ้างปรับแผนการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา ส่งงวด 11 สุกท้ายภายใน ก.ย 67 3. แผนการเร่งรัด เขต : ผู้บริหารระดับเขตได้มีการประชุมกำกับติดตาม กบร.ส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม	ม.ค. 68	เสี่ยงสูง
11	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คลส.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,382 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30%) โรงพยาบาลเกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลเกาะพะงัน	ก่อสร้างผูกพัน	22,007,200.00	0	0	22,007,200.00	22,007,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 0 จาก 15 มต.อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างจากปี 66-67 เป็น 66-68 2. ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอ มว. ลงนามสัญญา ลงนามล่าช้าเนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ การก่อสร้างต้องไม่เกิน 12 เมตร	พ.ย. 67	เสี่ยงต่ำ
11	อาคารผู้ป่วยนอก (ระดับตติยภูมิ) เป็นอาคาร คลส. 9 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 31,420 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างผูกพัน	122,232,500.00	0	0	122,232,500.00	122,232,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. ใช้งาน ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างส่งเรื่องมาสป.เพื่อตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ (29/3/67) งวดงานเดิมทั้งหมด 34 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 18 จาก 34 งวดงานคงเหลือส่งบอกเลิกสัญญา จำนวน 16 งวดงาน 2. จัดจ้างใหม่อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาตั้งแต่วันที่ 31/1/2567 ถึงวันที่ 29/2/2567 กำหนดเสนอราคาในวันที่ 1/3/2567 3. แผนการเร่งรัด กบร.ส.ติดตามทุกสัปดาห์	บอกเลิกสัญญา อยู่ระหว่างจัดจ้างใหม่	เสี่ยงสูง
11	อาคารโรงครัว ภายภาพบำบัด โรงอาหาร ซักฟอก นึ่ง จัวยกลาง และพัสดุ เป็นอาคาร คลส. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,398 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลเกาะสมุย	ก่อสร้างผูกพัน	14,421,500.00	14,421,500.00	0	0	14,421,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 18 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 18 2. สัญญาที่ 2 ลว. 31 ส.ค. 65 3. สำคัญเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน และหน้ามรสุมทำงานไม่ได้ โรงพยาบาลได้ประชุมผู้รับจ้างให้เร่งรัดก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา คาดว่าจะมีค่าปรับเกิดขึ้น 4. แผนการเร่งรัด เขต : ผู้บริหารระดับเขตได้มีการประชุมกำกับติดตาม กบร.ส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง
11	อาคาร Marina Hub 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	โรงพยาบาลเกาะสมุย	ก่อสร้างผูกพัน	22,088,300.00	14,204,300.00	7,884,000.00	0	14,204,300.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 23 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 23 2. ส่งมอบงานงวดที่ 1 30 ม.ค. 67 รอเบิกจ่าย 3. สำคัญเนื่องจากหน้ามรสุมเข้าทำงานไม่ได้และมีการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนถึงกับน้ำใต้ดินเนื่องจากชุดดินจนน้ำใต้ดินจำนวนมากดินทรุดตัวใช้รถตามแบบเดิมไม่ได้ 4. แผนการเร่งรัด เขต : ผู้บริหารระดับเขตได้มีการประชุมกำกับติดตาม กบร.ส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่จุด) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
11	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,710 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง	ก่อสร้างผูกพัน	7,942,100.00	4,049,431.20	3,892,668.80	0	4,049,431.20	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 8 ปีปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 8 2. งานเสาเข็มดำเนินการแล้วเสร็จ รอผลทดสอบความสมบูรณ์และทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม เหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจาก ตามสัญญาระบุเป็นเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ผลการทดสอบดินให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง กองแบบแผนจึงให้บทวนผลทดสอบดินแล้วส่งให้กองแบบแผนพิจารณาใหม่ ผลการทบทวนสรุปเป็นเสาเข็มเจาะแบบเปียก และกองแบบแผนให้ความเห็นชอบแล้ว 3. แผนการเร่งรัด เขต : ผู้บริหารระดับเขตได้มีการประชุมกำกับติดตาม กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม	มี.ค. 67	เสี่ยงกลาง
11	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ	ก่อสร้างปีเดียว	1,130,000.00	779,700.00	350,300.00	0	779,700.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 8 ปีปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 2 จาก 8 จังหวัดให้ผู้รับจ้างปรับแผนก่อสร้างใหม่ จำนวนวงจางาน 5 งวด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงวดที่ 1 งวดสุดท้ายตามแผน กำหนดส่ง มี.ย. 67 2. งานเสาเข็มดำเนินการแล้วเสร็จ รอผลทดสอบความสมบูรณ์และทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็ม เหตุผลที่ล่าช้าเนื่องจาก ตามสัญญาระบุเป็นเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ผลการทดสอบดินให้ใช้เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง กองแบบแผนจึงให้บทวนผลทดสอบดินแล้วส่งให้กองแบบแผนพิจารณาใหม่ ผลการทบทวนสรุปเป็นเสาเข็มเจาะแบบเปียก และกองแบบแผนให้ความเห็นชอบแล้ว 3. แผนการเร่งรัด เขต : ผู้บริหารระดับเขตได้มีการประชุมกำกับติดตาม กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการดำเนินงานของจังหวัด จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม	มี.ย. 67	เสี่ยงกลาง
11	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลท่าแพ ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแพ จังหวัดชุมพร 1 หลัง	โรงพยาบาลท่าแพ	ก่อสร้างปีเดียว	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0	1,600,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างเข้าทำงานไม่เริ่มเสนอออกเอกสารสัญญา 19 กพ 67 ดำเนินการจัดจ้างใหม่ มีค 67 คาดว่าเบิกจ่าย กย67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ กกค.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
11	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะทิว	ก่อสร้างปีเดียว	1,500,000.00	1,290,000.00	210,000.00	0	1,290,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 2 ผู้รับจ้างรับงานหลายที่ งานไม่ก้าวหน้า จังหวัดบอกเลิกสัญญา 15 กพ 67 ดำเนินการจัดจ้างใหม่ มีค 67 คาดว่าเบิกจ่าย กย67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ กกค.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
11	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพะโต๊ะ	ก่อสร้างปีเดียว	1,600,000.00	1,104,000.00	496,000.00	0	1,104,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ 3-5 ล่าช้าเนื่องจากผลการทดสอบดิน จังหวัดให้เฝจร.ปรับแผนก่อสร้าง ผู้รับจ้างของส่งวงจางานที่ 3-5 ปลายเดือน มีค 67 แผนการเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ กกค.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. เขต : กำกับติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานผู้บริหารตามลำดับ 3. กบรส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารทราบและเร่งรัดต่อไป ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
12	บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลสำนักแดง อำเภอลงเตา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง	ก่อสร้างปีเดียว	558,200.00	268,200.00	290,000.00	0	268,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. รอส่งมอบงาน งวดที่ 5 (สุดท้าย) คาดว่าจะส่งมอบ 5 เม.ย. 67 2. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากไม่ตกชุก งานภายนอกดำเนินการไม่ได้ 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เมื่อปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เมื่อปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเมื่อปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
12	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกระแสนินธุ์ ตำบลเชิงเมธ อำเภอกะเส็นธุ์ จังหวัด สงขลา 1 เครื่อง	โรงพยาบาลกระแสนินธุ์	ครุภัณฑ์	1,819,000.00	1,640,000.00	0	179,000.00	1,819,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. รอส่งมอบ สัญญาครบกำหนด ภายใน 21 มี.ค 67 2. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากอุปกรณ์ที่ติดมากับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายกเลิกการผลิตแล้ว 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	มี.ค. 67	เสี่ยงสูง
12	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร (โครงสร้างด้าน แผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะบ้าย้อย ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 1 หลัง	โรงพยาบาลสะบ้าย้อย	ก่อสร้างปีเดียว	28,340,000.00	20,971,600.00	6,082,638.79	1,285,761.21	22,257,361.21	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 ผลงานงวดที่ 3 = 22% ผลงานทั้งโครงการ = 37% 2. เหตุผลความล่าช้า ผู้ควบคุมสัญญาจ้าง เนื่องจากกรณีแก้ไขแบบแปลน ตั้งแต่งวดที่ 3-6 (สุดท้าย) 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	ปรับปรุงระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลจะนะ ตำบลบ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัดสงขลา 1 รายการ	โรงพยาบาลจะนะ	ก่อสร้างปีเดียว	14,546,610.00	9,697,740.00	4,848,870.00	0	9,697,740.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3-8 (สุดท้าย) บ.จะส่งมอบงาน งวดที่ 3 ในวันที่ 16 ก.พ 67 ผลงานงวดที่ 3 = 99% ผลงานทั้งโครงการ = 39.5% 2. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากช่วงเดือน ธ.ค.66 ฝนตกหนัก มีมรสุม 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสติงพระ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา 1 ระบบ	โรงพยาบาลสติงพระ	ก่อสร้างปีเดียว	9,985,260.00	2,995,578.00	6,989,682.00	0	2,995,578.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 4 (สุดท้าย) จะส่งมอบงานงวดที่ 4 ในวันที่ 29 ก.พ 67 ผลงานงวดที่ 4 = 45% 2. การเร่งรัดติดตาม 2.1 กบรส. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัด ติดตาม 2.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.9 ชั้น พื้นที่ใช้ สอยประมาณ 21,652 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสงขลา ตำบลชะม่วง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	โรงพยาบาลสงขลา	ก่อสร้างผูกพัน	50,727,604.39	30,851,140.39	19,876,464.00	0	30,851,140.39	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 35 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 9 จาก 35 2. ตรวจจับงานงวดที่ 8 แล้ว 3. เหตุผลความล่าช้า มีการแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวของเสาเข็ม 4. แผนการเร่งรัด กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม หน่วยงาน : รพ.สงขลา มีหนังสือแจ้งมาตรการเร่งรัดงานและแผนงาน ดังนี้ - เพิ่มแบบหล่อเสาคอนกรีตและจำนวนชุดนั่งร้าน เหล็กกล่อง และไม้แบบพื้นรับพื้น post tension - เพิ่มแรงงาน และทำงานล่วงเวลา โดยขอให้ส่งมอบงานงวดที่ 13 ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้รับจ้างรับทราบและเร่งดำเนินการ ตามที่ รพ.สงขลา ได้เร่งรัด เขต : สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	มิ.ย. 67	เสี่ยงสูง
12	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 8,250 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสะงู ตำบลกัณฑ์ อำเภอสะงู จังหวัดสตูล 1 หลัง	โรงพยาบาลสะงู	ก่อสร้างผูกพัน	29,532,500.00	29,532,500.00	0	0	29,532,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 1 จาก 16 2. รอส่งมอบงวดที่ 1 3. เหตุผลความล่าช้า มีการแก้ไขสัญญาจ้าง (อยู่ระหว่างการแก้ไข) เนื่องจาก ผลทดสอบดินทำให้อาคารลดขนาดเสาเข็ม จากความยาว 17 เมตร เหลือ 10 เมตร 4. แผนการเร่งรัด กบรส. : ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม เขต : มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	มิ.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
12	อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,318 ตารางเมตร โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 1 หลัง	โรงพยาบาลห้วยยอด	ก่อสร้างผูกพัน	16,384,000.00	6,979,412.42	9,404,587.58	0	6,979,412.42	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 16 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 16 2. เหตุผลความล่าช้า มีการแก้ไขสัญญาฐานราก 3. แผนการเร่งรัด กรรณ. : ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม เขต : มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	ม.ค. 67	เสี่ยงต่ำ
12	อาคารส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตารางเมตร (โครงสร้างต้นแม่ดินไหว) โรงพยาบาลปะเหลียน ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 1 หลัง	โรงพยาบาลปะเหลียน	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	22,359,000.00	19,018,000.00	3,341,000.00	0	19,018,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. เบิกจ่าย 2 งวดแล้ว (งวด 1-2) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ 3-4 จาก 6 งวด 2. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากช่วงก่อสร้างงานโครงสร้างเป็นช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุก 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กรรณ. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลกษตรา ตำบลคลองพรหม อำเภอพรหม จังหวัดพัทลุง 1 ระบบ	โรงพยาบาลกษตรา	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	4,724,812.50	1,574,937.50	3,149,875.00	0	1,574,937.50	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. ครรกว่าหนดสัญญา 8 พ.ย. 66 เบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 จาก 6 งวด 2. บริษัทจะส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 3. คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2567 4. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกและขาดแคลนคนงาน คนงานน้อย 5. การเร่งรัดติดตาม 5.1 กรรณ. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 5.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 14,200 ตารางเมตร โรงพยาบาลพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	โรงพยาบาลพัทลุง	ก่อสร้างผูกพัน	17,960,000.00	17,960,000.00	0	0	17,960,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 30 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 30 2. ร้องส่งมอบงวดที่ 1-2 3. เหตุผลความล่าช้า มีการแก้ไขสัญญาจ้าง เนื่องจากเปลี่ยนความยาวเสาเข็ม 4. แผนการเร่งรัด กรรณ. : ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม เขต : มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	มี.ค. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ตำบลละลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	7,952,400.00	4,373,820.00	3,292,507.00	286,073.00	4,659,893.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 จาก 6 งวด (งานฉาบภายนอก ออกเขียนฐานล้างบำบัด และงานคูระบายน้ำ คสล. 2. คาดว่าจะสามารถส่งงานวันที่ 15 ก.พ. 67 3. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากฝนตกในช่วงวันที่ 26 - 28 ธ.ค.66 และวันที่ 22 - 28 ม.ค. 66 4. การเร่งรัดติดตาม 4.1 กรรณ. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 4.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารโขนกการ (โรงพยาบาลชุมชน) เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลยะรัง ตำบลปิฎกดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	โรงพยาบาลยะรัง	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	5,910,000.00	3,250,500.00	2,659,500.00	0	3,250,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 (จาก 5 งวด) งานฉาบผนัง และงานงวดที่ 3 บางส่วน 2. คาดว่าจะสามารถส่งงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 67 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กรรณ. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี ตำบลละลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรี	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	5,262,200.00	2,631,100.00	2,631,100.00	0	2,631,100.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 3 จาก 6 งวด งานฉาบผนัง และติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานและดำเนินการในงวดที่ 4 บางส่วน 2. คาดว่าจะสามารถส่งงานในงวดที่ 3 ภายในวันที่ 15 ก.พ. 67 3. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากช่วงเดือน ธ.ค. ถึงเดือน ม.ค. 67 มีฝนตกหนัก 4. การเร่งรัดติดตาม 4.1 กรรณ. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 4.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ตำบลยามู อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง	ก่อสร้างเป็นเดี่ยว	4,472,870.00	3,683,540.00	789,330.00	0	3,683,540.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 3 จาก 6 งวด งานก่อสร้างผนัง และขึ้นโครงหลังคา 2. สามารถส่งงานงวด 3 ภายในวันที่ 20 ก.พ. 67 3. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากไม่ใ้เจงานต่อเสา คสล. ชั้นที่ 2 และขาดแคลนแรงงานฉาบฉวย 4. การเร่งรัดติดตาม 4.1 กรรณ. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 4.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภทงบ	เงินกัณฑ์เดิมปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกัณฑ์เดิมปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
12	อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี ตำบลสุระนิมิต อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานี	ก่อสร้างปีเดียว	4,423,700.00	2,467,200.00	1,956,500.00	0	2,467,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างในงวดที่ 3 จาก 6 งวด งานโครงสร้าง และงานติดตั้งบล็อกสังกะสีฟ้า 2. คาดว่าจะสามารถส่งงานงวด 3 ภายในวันที่ 4 มี.ค. 67 3. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนแรงงานเฉพาะด้าน 4. การเร่งรัดติดตาม 4.1 กบร. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 4.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน 4.3 ผู้รับจ้าง ดำเนินการจัดหาแรงงาน และเพิ่มเวลาในการทำงาน	พ.ค. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	ก่อสร้างปีเดียว	3,578,296.00	2,420,612.00	1,157,684.00	0	2,420,612.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. ส้มอบงานงวดที่ 4, 5 จาก 8 งวด เรียบร้อยแล้ว รอเบิกจ่าย 2. ส้มอบงานงวดที่ 6, 7 รอตรวจรับ 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบร. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	ปรับปรุงแผนผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยในแผนกจิตเวช โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	ก่อสร้างปีเดียว	7,650,000.00	5,100,000.00	2,550,000.00	0	5,100,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. คาดว่าผู้รับจ้างสามารถส่งงานงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (สุดท้าย) ภายในวันที่ 20 ก.พ. 67 2. เหตุผลความล่าช้า ผู้รับจ้างส่งผลวิเคราะห์ในคดีตั้งล่าช้า ทำให้ประกอบไม่ทันตามกำหนด 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบร. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	ปรับปรุงศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	ก่อสร้างปีเดียว	6,811,500.00	6,811,500.00	0	0	6,811,500.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงวดที่ 2 จาก 7 งวด 2. เหตุผลความล่าช้า ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามแผนงาน เนื่องจากเป็นบริษัทฯ นอกพื้นที่ 3 จังหวัด มีปัญหาในการจัดหาผู้รับจ้างในพื้นที่และการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบร. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
12	อาคารบัณฑิตศึกษา เป็นอาคาร คสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 10,440 ตารางเมตร (ปรับราคา 3 จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุโหงโกลก ตำบลสุโหงโกลก อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	โรงพยาบาลสุโหงโกลก	ก่อสร้างผูกพัน	66,255,200.00	66,255,200.00	0	0	66,255,200.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 25 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ ... จาก 25 2. สัญญาเลขที่ 241/2567 ลงวันที่ 29/2/2567 วงเงินงบประมาณ 331,276,000 บาท 3. เหตุผลความล่าช้า เนื่องจากจังหวัดนราธิวาส ไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานการเผยแพร่ราคากลางตามตารางเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง จังหวัดนราธิวาสจึงทำหนังสือขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 3. แผนการเร่งรัด กบร. : ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม เขต : มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	ก.ย. 67	เสี่ยงสูง
12	ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลสุโหงโกลก ตำบลสุโหงโกลก อำเภอสุโหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 1 ระบบ	โรงพยาบาลสุโหงโกลก	ก่อสร้างปีเดียว	11,373,250.00	4,874,250.00	6,499,000.00	0	4,874,250.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. อยู่ระหว่างก่อสร้างงานงวดที่ 8 (ตามสัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 เม.ย.67) 2. ดำเนินการเร็วกว่าแผน 1 งวด 3. การเร่งรัดติดตาม 3.1 กบร. ติดตามประสานเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม 3.2 สำนักงานเขต มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	เม.ย. 67	เสี่ยงกลาง
สบพ.	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิต เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 6,774 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลโนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	รพ.บุรีรัมย์	ก่อสร้างผูกพัน	25,266,300.00	9,606,077.18	15,660,222.82	0	9,606,077.18	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 20 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 3 จาก 20 2. อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ เดือน ก.ค. 67 3. สบพ. มีการกำกับติดตาม แผนการส่งมอบและเบิกจ่ายจากจังหวัด เขตสุขภาพ และ ให้ที่ประชุมบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	ก.ค. 67	เสี่ยงสูง

เขต	รายการ	สถานที่	ประเภท	เงินกันเหลือปีสุทธิ ณ 2 ตุลาคม 2566	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ณ 1 เม.ย. 67	เบิกจ่าย ณ 1 เม.ย. 67	สำรองเงิน ณ 1 เม.ย. 67	วงเงินกันเหลือปี คงเหลือ (ใส่สูตร) ณ 1 เม.ย. 67	สถานะการเบิกจ่าย	สถานะการดำเนินงาน/แผนการเร่งรัดการดำเนินงาน	เดือนที่คาดว่าจะ เบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ	ความเสี่ยง
สพท.	อาคารพักนักศึกษาแพทย์ 96 ยูนิค เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	รพ.ขอนแก่น	ก่อสร้างผูกพัน	14,549,100.00	14,549,100.00	0	0	14,549,100.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 0 จาก 15 2. อยู่ระหว่างดำเนินการเจาะเสาเข็ม คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ เดือน ส.ค. 67 3. สบพท. มีการกำกับติดตาม แผนการส่งมอบและเบิกจ่ายจากจังหวัด เขตสุขภาพ และ โนนที่ประชุม บริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	ส.ค. 67	เสี่ยงสูง
สพท.	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 72 ยูนิค เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 5,075 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลอุดรดิตต์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตต์ จังหวัดอุดรดิตต์ 1 หลัง	รพ.อุดรดิตต์	ก่อสร้างผูกพัน	27,936,500.00	17,102,900.00	10,833,600.00	0	17,102,900.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	1. งวดงานทั้งหมด 18 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 7 จาก 18 2. ตรวจรับงานงวดที่ 7 วันที่ 25 ธ.ค. 66 คาดว่าจะเบิกจ่ายงบเหลือปี 66 แล้วเสร็จ เดือน มิ.ย. 67 3. สบพท. มีการกำกับติดตาม แผนการส่งมอบและเบิกจ่ายจากจังหวัด เขตสุขภาพ และ โนนที่ประชุม บริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	มิ.ย. 67	เสี่ยงสูง
สพท.	อาคารพักอาจารย์แพทย์ 78 ยูนิค เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตำบลหน้า เมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง	รพ.ราชบุรี	ก่อสร้างผูกพัน	14,487,300.00	14,487,300.00	0	0	14,487,300.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	งวดงานทั้งหมด 15 ปัจจุบันดำเนินการในงวดที่ 0 จาก 15 2. อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 1 3. สบพท. มีการกำกับติดตาม แผนการส่งมอบและเบิกจ่ายจากจังหวัด เขตสุขภาพ และ โนนที่ประชุม บริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท	ส.ค. 67	เสี่ยงกลาง
ส่วนกลาง	พัฒนา LINE Official Account หนอมพร้อม สำนักดิจิทัลสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี	สำนักดิจิทัลสุขภาพ	ครุภัณฑ์	16,800,000.00	3,360,000.00	13,440,000.00	0	3,360,000.00	ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ	ดำเนินการถึงงวดที่ 3 จาก 3 อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ 2 คาดว่าจะเบิกจ่าย 15 เม.ย. 67 การเร่งรัดติดตาม 1 หน่วยงาน : ประชุมติดตามและเร่งรัดการส่งมอบงาน และ คกก.ตรวจการจ้างกำกับติดตามแผน เช่น แผนส่งมอบ แผน manday แผนจัดการวัสดุ 2. กรมส. กำกับ ติดตามเร่งรัดการทำงานของหน่วยงาน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหารเพื่อเร่งรัดติดตาม ให้ข้อเสนอแนะหรือแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงาน	เม.ย. 67	เสี่ยงสูง